

Stavba : "Oprava osvětlení žst. Mirovice"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby : květen 2021
 ukončení stavby : 29.10.2021

p.č.	Popis činnosti	Termín provádění	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
	Realizace celé stavby	15.05. - 29.10.2021						
1	- zpracování dokumentace a technická příprava	15.05. - 15.06.						
2	- zajištění dodávek a materiálu	16.06. - 31.07.						
3	- betonáž základů a výkopové práce	01.08. - 30.09.						
4	- stavba sfožárů a pokládka kabelů	01.09. - 10.09.						
5	- elektromontáže	15.09. - 25.09.						
6	- dokončovací práce	01.10. - 15.10.						
7	- zkoušky, revize, legislativa, předání	16.10. - 28.10.						
	Předání díla	29.10.2021						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1600075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8787c31f-6fb8-4e21-8d18-6fbe885f35f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JÁROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2021 12:12:00



37db471b-baaa-474b-bac0-01b2b06e60d4