

## Rekonstrukce 12-30

Stavba celkem				KALENDÁRNÍCH DNŮ										
				T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
	dny													
<b>Předání staveniště</b>	1	15.3.	15.3.											
<b>Zařízení staveniště - Demontáž SZZ</b>	3	15.3.	17.3.											
<b>SO 01 - Oprava vozovky</b>	83													
Frézování a vybourání stávajících betonových desek	10	17.3.	26.3.											
Vybourání SC	3	26.3.	28.3.											
Zhotovení drenáže komplet	3	27.3.	29.3.											
Frézování SC 20% plochy	2	29.3.	30.3.											
Zřízení trativodu	2	31.3.	1.4.											
Zřízení podkladu ze zlepšené zeminy, vrstvy 2x ŠD	2	2.4.	3.4.											
Zhotovení podpůrných betonových prahů	4	3.4.	6.4.											
Zhotovení přechodových klínů	3	6.4.	8.4.											
Oprava stávající vrstvy SC	2	8.4.	9.4.											
Zhotovení mezerovitého betonu tl. 140mm	3	10.4.	12.4.											
Technologická přestávka 1týden	7	12.4.	18.4.											
Trubní rozvody pro SZZ - stavební připravenost	4	17.4.	20.4.											
Zhotovení CB krytu tl. 400mm	7	20.4.	26.4.											
Technologická přestávka 3týdny	21	26.4.	16.5.											
Dokončovací práce	10	17.5.	26.5.											
<b>SO 02.1 - SSZ</b>	5	5.5.	9.5.											
<b>SO 02.2 - Stavební úpravy pro SZZ</b>	2	17.4.	18.4.											
<b>SO 03 - Provozní opatření</b>	7	10.5.	16.5.											
<b>Předání díla</b>	1	26.5	26.5											



