

PROJEKTY / ZAKÁZKY - HARMONOGRAM VÝSTAVBY



ZŠ - Strossmayerovo náměstí - reko osvětlení a elektrorozvodů

část/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	Poznámka
Předání staveniště, příprava, zahájení prací	■								
Demontáž stávajících instalací a svítidel	■	■	■	■					
Bourací práce, stavební práce, instalace nových rozvodů		■	■	■	■	■			
Začištění stěn a stropů včetně maleb			■	■	■	■	■		
Kompletace a osazení koncových prvků						■	■	■	
Zapojení a oživení systémů							■		
Vypracování PD skutečného stavu, zajištění revizí, zaškolení							■		

pozn. Orientační harmonogram - může se měnit dle dispozičního řešení a bližšího prozkoumání místa plnění.

