

Dobrovského 19

Pracovní harmonogram s ohledem na lešení prostující atelierem

položka/datum	29.III	05.IV	12.IV	19.IV	26.IV	03.V	10.V	17.V	24.V	31.V	07.VI	14.VI	21.VI	28.VI	05.VII	12.VII	19.VII	26.VII	02.VIII	09.VIII	16.VIII	23.VIII	30.VIII
VÝTAH																							
lešení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
ocelová kce - sloup + podesta	■	■																					
technologie výtahu - kotvy, vodička			■	■																			
šachetní dveře - 4,5,6.NP					■																		
ocelová kce nástupišť						■	■																
dokončení dvorní fasády po montáži výtahu								■	■	■	■												
šachetní dveře - 2,3.NP											■												
zasklení OK nástupišť												■											
elektromontáž													■										
montáž kabiny + elektro														■	■	■							
rozjetí a zkoušky															■	■	■						
dokumentace skutečného provedení																	■	■					
zkušební provoz																		■	■				
trvalý provoz																			■	■			
ATELIER																							
střecha, atiky, světlíky												■	■	■									
dispozice, příčky, multipor předstěnaatelier													■	■									
izolace, hrubá podlaha														■									
rozvody elektro, ZTI, topení															■	■							
vnější výplně otvorů																■							
omítky vnitřní, štuky																	■	■					
sádrokartonový podhled																		■	■				
fasáda																			■	■			
zámečnické kce - mříže světlíků																				■	■		
čisté podlahy, obklady																					■	■	
malby																						■	■
kompletace, vnitřní dveře																							■
dokončení dvora, dlažba, nátěr																							■

