

HARMONOGRAM

ID	.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1		Oprava výhybek v žst. Kolín	24 dny	19.2. 17	14.3. 17	
2		zahájení stavby		19.2. 17		
3	10N	výluka	10 dny	19.2. 17	28.2. 17	
4		snesení výh.č.115 116	1 den	19.2. 17	19.2. 17	
5		regenerace výh.č.115, 116	4 dny	20.2. 17	23.2. 17	
6		odtěžení štěrku, sanace spodku	3 dny	20.2. 17	22.2. 17	
7		předšterkování	1 den	23.2. 17	23.2. 17	
8		vložení výh.č.115, 116	1 den	24.2. 17	24.2. 17	
9		došterkování, svary, GPK, BK	4 dny	25.2. 17	28.2. 17	
10		úprava GPK výh.č.114, 121, 122, 123, KDS912, 117	3 dny	26.2. 17	28.2. 17	
11		dokončovací práce	14 dny	1.3. 17	14.3. 17	
12		dokončení stavby			14.3. 17	