

TPVP

ID	.	Název úkolu	.	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	7	III 2
1		Oprava výhybek v žst. Kolín		24 dny	19.2. 17	14.3. 17		
2		zahájení stavby			19.2. 17			
3	10N	výluka		10 dny	19.2. 17	28.2. 17		
4	07:00-18:00	snese ní výh.č.115 116	MHS, loko	1 den	19.2. 17	19.2. 17		
5	07:00-18:00	regenerace výh.č.115, 116	MHS	4 dny	20.2. 17	23.2. 17		
6	07:00-18:00	odtěžení šterku, sanace spodku	MHS, auta, válec	3 dny	20.2. 17	22.2. 17		
7	07:00-18:00	předšterkování	MHS, auta	1 den	23.2. 17	23.2. 17		
8	07:00-18:00	vložení výh.č.115, 116	MHS	1 den	24.2. 17	24.2. 17		
9	07:00-18:00	došterkování, svary, GPK, BK	MHS, loko, vozy, svářecí čela	4 dny	25.2. 17	28.2. 17		
10	07:00-18:00	úprava GPK výh.č.114, 121, 122, 123, KDS912, 117	MHS, loko, vozy, ASPv	3 dny	26.2. 17	28.2. 17		
11		dokončovací práce		14 dny	1.3. 17	14.3. 17		
12		dokončení stavby				14.3. 17		