

HARMONOGRAM

„Gymnázium Klatovy – oprava dlažeb na chodbách (1. etapa)“

1.7.2021	Zahájení díla
7.7.	3.NP - dokončení odsekání dlažeb, soklů, odvoz sutě, začištění soklů
12.7.	3.NP- dokončení maleb
14.7.	3.NP - dokončení nivelační stěrky
19.7.	2.NP-- dokončení odsekání dlažeb, soklů, odvoz sutě, začištění soklů
26.7.	2.NP- dokončení maleb
27.7.	2.NP -dokončení nivelační stěrky
27.7.	3.NP- dokončení dlažeb a soklů
2.8.	dokončení nátěry zábradlí vč. oprav
6.8.	dokončení marmolitu
9.8.	2.NP – dokončení dlažeb a soklů
16.8.	dokončení nátěrů soklů
19.8.	dokončení vyčištění schodiště
20.8.	předání díla

v Klatovech

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel

Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Klatovy, Národních mučedníků 347

za objednatele

v Plzni

Ing. Václav Kruml
jednatel

KRUML – POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

za zhotovitele