

Dodavatel: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15

110 00 PRAHA 1
IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Městský soud v Praze spis ZN. B, vl. 12069

Odběratel:
Obec Spořice

Lipová 201

431 01 Spořice
IČO: 00262137

DIČ:

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4717922/0800
IBAN: CZ5908000000000004717922
BIC: GIBA CZ PX
Var. symbol: 42210133

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 01.06.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 28.05.2021
Datum splatnosti: 15.06.2021

212009 k1 mar

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	212009 k1 mar	1,000	.ks.	1 480 808,80		1 480 808,80	21,00	310 969,85	1 791 778,65

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce dle SoD č. 212009

objednatel: ***

2 1 2 0 0 9 - „Oprava povrchu komunikace na p.p.č. 3113 k.ú. Spořice“.

- **k o n e č n á** faktura č. 1
- předáno dne 28.5.2021 bez VaN
- příloha: 5 ks

602010 111173 343210
s /14 d. dor. / 1.497.975.80 Kč

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 480 808,80	21,00	310 969,85	1 791 778,65
Celkem DPH	1 480 808,80		310 969,85	1 791 778,65

Částka k úhradě

1 791 778,65 CZK

Vystavil: Libuše Pochmanová pochmanova@silnicegroup.com

razítko/podpis

Zjišťovací protokol

o provedených stavebních pracích

Sledované období : 05/2021.01.KOFA

počet příloh: 2021/05/01.KOFA

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., AS
 IČO: 62242105
 Název a sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha - Nové Město, 110 00 - PRAHA 1

Objednatel: Obec Spořice, P
 IČO: 00262137
 Název a sídlo: Lipová 201, 431 01 - Spořice
 Smlouva o dílo č.: 212009

Stavba

Název stavby: Oprava povrchu komunikace na p.p.č. 3113 k.ú. Spořice
 Název faktur. celku:
 Místo stavby: Spořice
 Evidenční číslo: 212009

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího období	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá
1	2	3	4	5	6
SO 01 - Oprava povrchu komunikace na p.p.č.3113 k.	1 417 996,60	0,00	1 400 829,60	1 400 829,60	17 167,00
SO2 - NÚS	79 979,20	0,00	79 979,20	79 979,20	0,00
Stavební práce - dokončené měřené jednotky					
Základ pro DPH základní (21 000 %)	1 497 975,80	0,00	1 480 808,80	1 480 808,80	17 167,00
DPH 21,000 %	314 574,92	0,00	310 969,85	310 969,85	3 605,07
Celkem základ pro DPH	1 497 975,80	0,00	1 480 808,80	1 480 808,80	17 167,00
DPH	314 574,92	0,00	310 969,85	310 969,85	3 605,07
Celkem s DPH	1 812 550,72	0,00	1 791 778,65	1 791 778,65	20 772,07

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2588-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.



ZHOTOVITEL

Jméno: Ing. Petr Matějka

Datum: 28.5.2021

Podpis: _____

OBJEDNATEL

Jméno: _____

Datum: 28.5.2021

Podpis: _____

OBEC SPOŘICE
 Lipová 201
 431 01 Spořice
 Tel.: 474 621 721
 IČ: 00262137

Soupis provedených prací za období s rekapitulací

2021/05/01.KOFA

strana 1 z 3

Datum vystavení: 28.5.2021
Období: 05/2021.01.KOFA

Požadí	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena	Provedeno před	Fakturované období	Provedeno celkem	Zbytek
							Odbytí	Odbytí	Odbytí	Odbytí
212009 - Oprava povrchu komunikace na p.př. 3113 k.ú. Spořice										
SO 01 - Oprava povrchu komunikace na p.př.3113 k.ú. Spořice										
11 - Přípravné a přídržné práce										
0001	113151213R00	Přezování brýlu nad 500 m2, bez přetěžek, tl.4 cm	m 2	2 100,000	79,00	165 900,00	0,000	0,00	1 860,000	146 940,00
11 - Přípravné a přídržné práce										
12 - Odkopávkový a prokopávkový										
0002	122302201R00	Odkopávkový pro silnice v hr. 4 do 100 m3	m3	15,000	375,20	5 628,00	0,000	0,00	15,000	5 628,00
12 - Odkopávkový a prokopávkový										
16 - Přemístění výkopku										
0003	162701105R00	Vodotěsné přemístění výkopku z hr.1-4 do 10000 m	m3	15,000	276,50	4 147,50	0,000	0,00	15,000	4 147,50
16 - Přemístění výkopku										
0004	569903311R00	Zřízení krajic se zhutněním (R měření)	m3	245,000	385,30	89 498,50	0,000	0,00	245,000	89 498,50
66 - Podkladní vrstvy komunikací, leštek a ploch										
67 - Kryty šáhtových a živýchých komunikací a ploch										
0005	572713112R00	Vyrovnání povrchu brýlu kamem, obecným seštem	T	66,000	2 270,00	149 820,00	0,000	0,00	82,000	186 140,00
0006	573111113R00	Početk. Zvěřový hr. + posyp, seštek 1,5 kg/m2	m 2	708,000	45,60	31 920,00	0,000	0,00	700,000	31 920,00
0007	573211111R00	Početk. Zvěřový spojovací z seštem 0,5-0,7 kg/m2	m 2	2 010,000	19,90	39 999,00	0,000	0,00	1 860,000	37 014,00
0008	577132311R00	Beton seštek, ACO 11 nad 3 m, tl. 4 cm	m 2	2 010,000	247,80	498 078,00	0,000	0,00	1 860,000	460 908,00
0009	998223111R00	Přeznutí hr. + posazení komunikace, brýlu Zvěřový	T	421,000	59,20	24 923,20	0,000	0,00	421,000	24 923,20
57 - Kryty šáhtových a živýchých komunikací a ploch										
89 - Ostatní konstrukce										
0010	899331111R00	Výškové úpravy poklopu kanalizačny	KUS	2,000	1 757,60	3 515,20	0,000	0,00	2,000	3 515,20
0011	899431111R00	Výškové úpravy brýlu šoupěte	KUS	2,000	1 056,50	2 113,00	0,000	0,00	2,000	2 113,00

Datum vystavení: 28.5.2021
Období: 05/2021.01.KOFA

Soupis provedených prací za období s rekapitulací
2021/05/01.KOFA



Požadí	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena	Provedeno před	Fakturované období	Provedeno celkem	Zbytek
							Odbytí	Odbytí	Odbytí	Odbytí
89 - Ostatní konstrukce										
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, kótář a ploch										
0012	91973513R00	Rozšíření střešního žlábkového lvyu d. 10 - 15 cm	M	490,000	108,60	53 214,00	0,000	0,00	490,000	53 214,00
										0,000
0013	917662111RT8	Ošetření střešního okruž. bed. s opěrnou želez z B 12,5 včetně odtěru AB0 1 - 10 100/10/25	M	490,000	411,70	201 733,00	0,000	0,00	490,000	201 733,00
										0,000
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, kótář a ploch										
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						254 947,00	0,00		254 947,00	0,00
0014	93990311R00	Odtěrnákl nározu z povrchu podkladu želez	m 2	2 010,000	32,60	65 526,00	0,000	0,00	2 010,000	65 526,00
										0,000
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb										
S0 - Přesuny suti						65 526,00	0,00		65 526,00	0,00
0015	97908317R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	T	216,000	375,20	81 043,20	0,000	0,00	231,000	86 671,20
										-15,000
S0 - Přesuny suti										
S01 - Ostatní materiál						81 043,29	0,00		86 671,29	-5 628,00
0016	00572400	Svrše hravní pavlové L dělná zálež PROF1	KG	10,000	93,90	939,00	0,000	0,00	10,000	939,00
										0,000
S01 - Ostatní materiál										
						939,00	0,00		939,00	0,00
SO 01 - Oprava povrchu komunikace na p.pč.3113 k.ú. Spořice										
SO2 - NUS										
0001	001	Zařízení střešních	hpř	1,000	14 811,00	14 811,00	0,000	0,00	1,000	14 811,00
										0,000
0002	002	Povozní vlny	hpř	1,000	29 621,90	29 621,90	0,000	0,00	1,000	29 621,90
										0,000
0003	003	Ostatní	hpř	1,000	35 546,30	35 546,30	0,000	0,00	1,000	35 546,30
										0,000
SO2 - NUS										
						79 979,20	0,00		79 979,20	0,00
212008 - Oprava povrchu komunikace na p.pč. 3113 k.ú. Spořice										
						1 497 975,80	0,00		1 408 808,80	17 167,00

Soupis provedených prací za období s rekapitulací

2021/05/01.KOFA

Datum vystavení: 28.5.2021
Období: 05/2021.01.KOFA

strana 3 z 3
05/2021.01

Pořadí	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotkové odbyl, cena	Celková odbyl, cena	Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbývá	
							Množství	Odbyl	Množství	Odbyl	Množství	Odbyl	Množství	Odbyl

212009 - Oprava povrchu komunikace na p.pč. 3113 k.ú. Spořiče

Rozpis:		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Celkem bez DPH		1 497 975,80	1 480 808,80	1 480 808,80	17 167,00

DODAVATEL	ODBERATEL
Jméno: Ing. Petr Maršinek Datum: 28.5.2021 Podpis: 	Jméno: Datum: 28.5.2021 Podpis: 



OBEC SPOŘIČE
Lipová 201

431 01 Spořiče
Tel.: 474 621 721
IČ: 0026137

PROTOKOL

o předání a převzetí provedených prací

Zhotovitel : SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 - PRAHA 1

Prováděcí závod : SILNICE GROUP a.s. - VÝROBA - OBLAST - SZ - VD ŽATEC - STR. SPEC. TECH. 11117 - VD ŽATEC - Pokládka 3 - VD Žatec

Objednatel : Obec Spořice, P
Lipová 201, 431 01 - Spořice
IČO: 00262137

Hospodářská smlouva číslo : 212009

Stavba/objekt: Zakázkové číslo zhotovitele : 212009

Název Oprava povrchu komunikace na p.pě. 3113 k.ú. Spořice

Celková hodnota provedených prací :

Sazba DPH	Základ	Daň	Cena s daní..
21%	1 480 808,80	310 969,85	1 791 778,65
Celkem:	1 480 808,80	310 969,85	1 791 778,65

Popis provedených prací :

ZÁKLADNÍ POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ:

Pokládka asfaltových vrstev:

SO 01 - Oprava povrchu komunikace na p.pě. 3113 k.ú. Spořice ... 1,00 kpl

SO2 - NUS...1,00 kpl

Prohlídkou provedených prací bylo zjištěno, že práce odpovídají schválené dokumentaci a jsou v souladu se smluvními podmínkami

Soupis zjištěných vad a nedodělků :

Bez vad a nedodělků

Předány doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. resp. NV 163/2002 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Termín odstranění vad a nedodělků : xxx

Záruční doba se stanovuje na:

24 měsíců

Přijímací řízení bylo zahájeno:

Na základě výsledků přijímacího řízení objednatel provedené práce přijímá do správy a udržování.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Martínek



Datum: 28.5.2021

Za objednatele: Jméno: Roman Bělo

Podpis: 

Datum: 28.5.21

OBEC SPOŘICE
Lipová 201
431 01 Spořice
Tel.: 474 621 721
IČ: 00262137