

Harmonogram stavby "Oprava WC chlapci v ZŠ Smržovská 1, Praha - Klánovice"

Kód položky	Rok				2021									
	Měsíc				Červenec					Srpen				
	Týden				27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání										
VZ20210034	Praha-Klánovice - Oprava WC chlapci v ZŠ Smržovská 1	01.07.2021	25.08.2021	56,00										
Objekt0	nabídka	01.07.2021	25.08.2021	56,00										
D1	Bourací práce:	06.07.2021	10.07.2021	5,00										
D2	Demontáže:	01.07.2021	05.07.2021	5,00										
D3	Elektro:	30.07.2021	04.08.2021	6,00										
D4	Voda:	20.07.2021	29.07.2021	10,00										
D5	Kanalizace:	11.07.2021	19.07.2021	9,00										
D6	Zařizovací předměty:	20.08.2021	23.08.2021	4,00										
D7	Stavba:	05.08.2021	19.08.2021	15,00										
D8	Truhláři:	20.08.2021	21.08.2021	2,00										
D9	Malíři:	22.08.2021	24.08.2021	3,00										
D10	Přesuny	01.07.2021	25.08.2021	56,00										