

Změnový list č. 36/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011 S/ŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady Název ZBV: Vyčíslení Claimů Zhotovitele č. 03/2019, č.04/2019 a č.08/2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON	Pořadové číslo ZBV: 36
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:

Oznámení Claimu Zhotovitele číslo: 03/2019 ze dne 10.9.2019
 Oznámení Claimu Zhotovitele číslo: 04/2019 ze dne 10.9.2019
 Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo 08/2021 ze dne 15.4.2021
 Finanční vyčíslení Claimu Zhotovitele číslo: 03/2019, 04/2019 a 08/2021 ze dne 18.5.2021
 Stanovisko správce stavby k finančnímu vyčíslení Claimů zhotovitele č. 03/2019,04/2019 a 08/2021 dle čl. 3.5 Určení ze dne 4.6.2021
 Plná moc [redacted] ze dne 1.4.2021

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zhotovitel v souladu se smluvními podmínkami oznámil claimy č. 03/2019, č. 04/2019 a č. 08/2021 týkající se nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek. Předmětné události jsou událostmi/okolnostmi, které jsou v riziku Objednatele, a se kterými Smluvní podmínky spojují vznik časových a finančních nároků Zhotovitele. Časové nároky byly již v souladu se Smluvními podmínkami vypořádány v Dohodě podle Pod-článku 3.5 - č. 1 a Dohodě podle Pod-článku 3.5 - č. 3, kdy došlo mimo jiné i k Prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek, čímž Zhotoviteli vznikají dodatečné Náklady. Zhotovitel vyčísil finanční nároky při Prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku Rizikových událostí Objednatele. Jedná se o Náklady nad rámec původní nabídky, vzniknuvší za období Prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterými jsou:

(i) Náklady na Bankovní záruku vyplývající z povinnosti Zhotovitele zajistit platnost a účinnost bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek za příslušné období Prodloužení Doby pro dokončení Díla, a to v celkové výši 29 796,96 Kč,
 (ii) Náklady na pojištění vyplývající obdobně z povinnosti Zhotovitele zajistit pojištění díla a související pojištění dle Pod-článku 18.1 až Pod-článku 18.4 Smluvních podmínek za příslušné období Prodloužení Doby pro dokončení Díla, a to v celkové výši 357 737,- Kč,
 (iii) Náklady na Vedlejší a ostatní náklady Stavby plynoucí z Prodloužení Doby pro dokončení Díla, a to v celkové výši 314 175,53 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	701 709,49 Kč	701 709,49 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Vyřešen v rámci Dohody č.1 a č.3	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.** náklady na dodatečnou platbu jsou důsledkem nepředvídatelných změn, které jsou popsány v Claimu Zhotovitele
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - došlo pouze k vyčíslení přímých nákladů na prodloužení pojištění, bankovní záruku a dále k prodloužení doby užívání zařízení staveniště zhotovitele.
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	10.08.2021	
týká se bodu :	849 068,48 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Nepředvídatelné fyzické podmínky na dolním ohlaví Velké plavební komory, pravděpodobné kotvení levé zdi velké plavební komory.

Související korespondence: Upozornění o pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti Autorského dozoru ze dne 4.6.2019,

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 4.12, 1.1.6.8, 1.9

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [redacted]

Datum: 10.9.2019

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 03/2019

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě předloženého upozornění autorského dozoru o pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti (kotvení levé zdi Velké plavební komory), Vám sdělujeme následující:

- V pondělí 9. 9. 2019 při provádění bouracích prací na levé straně dolního ohlaví velké plavební komory, které probíhaly dle Vámi předané projektové dokumentace pro provedení stavby. Byla nalezena kotevní úroveň, o které jste nás informovali na KD č. 04 dne 4. 6. 2019 prostřednictvím dopisu autorského dozoru, v příloze Vám zasíláme foto dokumentaci a zaměření, společně se scanem zápisu ze Stavebního deníku ze dne 9. 9. 2019.
- Ihned po objevení výše zmíněné kotevní úrovně, Zhotovitel pozastavil veškeré práce na levé zdi dolního ohlaví Velké plavební komory (objekt IO 01).
- Žádáme Správce stavby o vydání pokynu (podle pod článku 3.3 Smluvních podmínek), jak dále postupovat. Vzhledem k tomu, že práce na dolním ohlaví jsou na kritické cestě v Harmonogramu Stavby. Je nutné postupovat neodkladně.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek Claim na:

- a) prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek
- b) dodatečnou platbu

podle Pod-článku: Nepředvídatelné fyzické podmínky 4.12; 1.9.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Fotografie a zaměření kotev

Příloha č. 2 – Zápis ze stavebního deníku

S pozdravem [redacted]

[redacted] á 2450/4

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Převzal: [redacted]
Správce stavby

Na vědomí:

Ředitelství vodních cest ČR
[redacted]



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Nepředvídatelné fyzické podmínky na dolním ohlaví Velké plavební komory, komora pro ovládání proplachovacích kanálků.

Související korespondence: -

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 4.12, 1.1.6.8, 1.9

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 10.9.2019

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 04/2019

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Při provádění bouracích prací na levé straně dolního ohlaví Velké plavební komory byla 8. 9. 2019 nalezena komora pro ovládání proplachovacích kanálků. Níže vypisujeme zjištěné skutečnosti.

- Předchozí vydřevení nebylo technicky možné, před odbouráním a nalezením vchodu do této komory.
- Orientace stropní klenby je o 90° otočená, než je na druhé straně dolního ohlaví - podélně se směrem plavební komory, při odbourání podpory této klenby hrozí její zřícení a zřícení části levé zdi Velké plavební komory.
- Skutečná poloha a tvar komory je zřejmá ze zaměření, které Zhotovitel provedl a zasílá v příloze
- Zhotovitel dne 9. 9. 2019 z důvodu bezpečnosti a zachování stability levé zdi zastavil práce na celé levé straně dolního ohlaví Velké plavební komory (IO 01)

Na základě výše vypsanych skutečností Váš žádáme o vydání revize Prováděcího projektu, konkrétně Přílohy ZOV – Etapizace výstavby a IO 01 a IO 01 – Úprava dolního ohlaví a dále o Pokyn (dle článků 1.3 a 3.3. Smluvních podmínek) jak dále postupovat. Vzhledem k tomu, že práce na dolním ohlaví jsou na kritické cestě v Harmonogramu Stavby. Je nutné postupovat neodkladně.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek Claim na:

- a) prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 8.4 a 8.13 Smluvních podmínek
- b) dodatečnou platbu

podle Pod-článku: Nepředvídatelné fyzické podmínky 4.12, Zpožděné výkresy 1.9.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zaměření komory pro ovládání proplachovacích kanálků

S pozdravením [REDACTED]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Převzal: [REDACTED]
Správce stavby

Na vědomí:

Ředitelství vodních cest ČR

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení - [REDACTED] účet [REDACTED], numer. směr kód [REDACTED]

T: [REDACTED]
www.metrostav.cz



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele č.: 08/2021

Související dokumenty:

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.5, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Hoříně dne 14.4.2021

OZNÁMENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 08/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo vydáno Vodoprávním úřadem stanovisko k zahájení zkušebního provozu 2 a zároveň tak nebyl stavebním úřadem vypsán termín závěrečné kontrolní prohlídky Stavby pro kolaudaci Inženýrského objektu IO 03 – Komunikace, oznamuje tímto Zhotovitel dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek Claim na:

- a) prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 8.5 *IZpoždění způsobená úřady* Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek,
- b) na dodatečnou platbu.

Zhotovitel taktéž žádá Správce stavby o vydání Pokynu, jak dále postupovat.

S pozdravem

[REDACTED]
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Vyčíslení claimu Zhotovitele číslo: 03/2019, 04/2019 a 08/2021

Související dokumenty: Oznámení claimu Zhotovitele číslo: 03/2019, 04/2019 a 08/2021

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 4.2, 18.1-18.4

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Hoříně dne 18.5.2021

FINANČNÍ VYČÍSLENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 03/2019, 04/2019 A 08/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

Zhotovitel v souladu se smluvními podmínkami oznámil claimy č. 03/2019, č. 04/2019 a č. 08/2021 týkající se nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek. Předmětné události jsou událostmi/okolnostmi, které jsou v riziku Objednatele a se kterými Smluvní podmínky spojují vznik časových a finančních nároků Zhotovitele. Časové nároky byly již v souladu se Smluvními podmínkami vypořádány, kdy došlo mimo jiné i k Prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek, čímž Zhotoviteli vznikají dodatečné Náklady.

Zhotovitel tímto kvantifikuje finanční nároky při Prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku Rizikových událostí Objednatele. Jedná se o Náklady nad rámec původní nabídky, vzniknuvší za období Prodloužení Doby pro dokončení Díla, kterými jsou:

- (i) Náklady na Bankovní záruku vyplývající z povinnosti Zhotovitele zajistit platnost a účinnost bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek za příslušné období Prodloužení doby pro dokončení Díla, a to ve výši 29 796,96 Kč. Výši skutečných přímých Nákladů Zhotovitel dokládá bankovní informací na obchodní firmu Metrostav a.s., který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vyčíslení,
- (ii) Náklady na pojištění vyplývající obdobně z povinnosti Zhotovitele zajistit pojištění díla a související pojištění dle Pod-článku 18.1 až Pod-článku 18.4 Smluvních podmínek za příslušné období Prodloužení doby pro dokončení Díla, a to ve výši 357 737,- Kč. Výši skutečných přímých Nákladů Zhotovitel dokládá Dodatkem č. 2 a č.3 k pojistné smlouvě č. 7721119971, který tvoří Přílohu č. 2 a 3 tohoto Vyčíslení.
- (iii) Náklady na Vedlejší a ostatní náklady Stavby, plynoucí z prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. a to ve výši 314 175,53 Kč. Výše nákladů je doložena v příloze č. 4.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle Pod-článku 18.2 Smluvních podmínek musí výše pojistného plnění ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH, je Zhotoviteli celková výše shora uvedených Nákladů známa až nyní.

Příloha č. 1: Bankovní informace na obchodní firmu Metrostav a.s.

Příloha č. 2: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pojištění

Příloha č.3: Dodatek č.3 ke Smlouvě o pojištění

Příloha č. 4: Vyčíslení Claimu Zhotovitele číslo 03/2019, 04/2019 a 08/2021

S pozdravem [REDACTED]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Převzal:
Správce stavby

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení - [REDACTED] účet [REDACTED], numer. směr kód [REDACTED]

T: [REDACTED]
www.metrostav.cz

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.

██████████, stavbyvedoucí
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 03.06.2021
Naše zn.: VM-SF/2021-195

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Stanovisko správce stavby k finančnímu vyčíslení Claimů zhotovitele č. 01/2019, 04/2019 a 08/2021 dle čl. 3.5. Určení

Související dokumentace:

- **Finanční vyčíslení Claimů zhotovitele č. 03/2019, 04/2019 a 08/2020 ze dne 18.05.2021**

Správce stavby souhlasí se zhotovitelem kvantifikovanými finančními nároky při prodloužení doby pro dokončení díla v důsledku rizikových událostí objednatele.

██████████
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 1

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem [REDACTED] předsedou představenstva a panem [REDACTED], členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje

[REDACTED], oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného dne [REDACTED] bytem: [REDACTED] (dále jen „zmocněnec“)

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/ŘVC/C/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS ze dne 16. 01. 2019 ve znění všech jejích dodatků, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne [REDACTED]

[REDACTED]
předseda představenstva
Metrostav a.s.

[REDACTED]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám.

[REDACTED]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a. s.