

"Sanační a stavební opravy kolektorů Centrum – SD, C1A, NLS, J27"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2. půlrok						
				VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
1	Sanační a stavební opravy kolektorů Centrum – SD, C1A, NLS, J27	21.07. 21	17.01. 22	[Gantt bar from VII to I]						
2	vstupní jednání - zadání stavebních prací	21.07. 21	21.07. 21	◆ 21.07.						
3	dodání technologického postupu	21.07. 21	23.07. 21	■						
4	odsouhlasení technologického postupu	26.07. 21	30.07. 21	■						
5	přípravné a související předstihové práce	21.07. 21	30.07. 21	■						
6	předání staveniště	21.07. 21	21.07. 21	◆ 21.07.						
7	KOLEKTOR PŘÍKOPY, ŠACHTA Š27	21.07. 21	19.11. 21	[Gantt bar from VII to XI]						
8	zajištění záboru	21.07. 21	20.08. 21	■						
9	ochrana ocelových konstrukcí a inženýrských sítí	02.08. 21	04.08. 21	■						
10	demontáž OCK	05.08. 21	11.08. 21	■						
11	sanace konstrukcí	12.08. 21	29.10. 21	■						
12	zpětná montáž OCK	01.11. 21	19.11. 21	■						
13	KOLEKTOR NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY (NLS)	01.09. 21	17.12. 21	[Gantt bar from IX to XII]						
14	demontáž OCK	01.09. 21	16.10. 21	■						
15	sanace konstrukcí	27.09. 21	29.11. 21	■						
16	zpětná montáž OCK	22.11. 21	17.12. 21	■						
17	KOLEKTOR RUDOLFINUM	13.09. 21	20.12. 21	[Gantt bar from IX to XII]						
18	demontáž OCK	13.09. 21	22.10. 21	■						
19	sanace konstrukcí	27.09. 21	03.12. 21	■						
20	zpětná montáž OCK	25.11. 21	20.12. 21	■						
21	KOLEKTOR SMETANOVO DIVADLO	20.09. 21	22.12. 21	[Gantt bar from IX to XII]						
22	demontáž OCK	20.09. 21	29.10. 21	■						
23	sanace konstrukcí	04.10. 21	10.12. 21	■						
24	zpětná montáž OCK	29.11. 21	22.12. 21	■						
25	dokončovací práce	03.01. 22	14.01. 22	■						
26	předání díla	17.01. 22	17.01. 22	◆ 17.01						

Jubosa s.r.o.
Datum: 13.07. 21

Úkol	■	Neaktivní milník	□	Pouze s datem dokončení	▬
Rozdělení	⋯	Neaktivní souhrn	⋯	Vnější úkoly	◆
Milník	◆	Ruční úkol	◇	Vnější milník	▬
Souhrnný	▬	Pouze s dobou trvání	⋯	Průběh	▬
Souhrn projektu	▬	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	◆	Konečný termín	↓
Vnější úkoly	▬	Ruční souhrn	◆		
Vnější milník	◆	Pouze zahájení	▬		