

Příloha č. 2 k SOD		C5KG542R		Objednatel:	Statutární město Olomouc
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	Handkeho 1, Olomouc
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Technické vyjasnění	x	x	Provedeno	
2	Podpis smluvy o dílo	x	x	12.07.21	
3	Zadání výtahů do výroby		x	12.07.21	
4	Termín stavební připravenosti	x	x	16.07.21	
5	Předání a převzetí staveniště	x	x	20.09.21	
6	Zahájení výměny výtahu V1		x	20.09.21	
7	Dokončení výměny výtahu V1, předání výtahu V1	x	x	01.11.21	
8	Vystavení dílčí faktury za předanou část díla		x	01.11.21	
9	Zahájení výměny výtahu V2		x	01.11.21	
10	Dokončení výměny výtahu V2		x	13.12.21	
11	Dokončovací práce, vyklizení staveniště, předání díla	x	x	15.12.21	
12	Vystavení konečné faktury		x	15.12.21	
13	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 12.7.2021, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden. V případě, že v souvislosti s koronavirovou situací dojde k posunu termínu dodávky materiálu na stavbu, budou nové termíny realizace stanoveny dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.