

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ V NÁVAZNOSTI NA ZPOŽDĚNÉ DODÁVKY MATERIÁLU

ZŠ Škarvady, Ostrava-Poruba - Rekonstrukce PS

Týden		12.-18.7.	19.-25.7.	26.7.-1.8.	2.-8.8.	9.-15.8.	16.-22.8.	23.-27.8.
Předání staveniště	PS							
Demontáže								
Montáž technologie UT			RXY	V				
Montáž technologie přípravy TV					Z			
Montáže El+MaR								
Revize, kontroly, zkoušky								
Dokončovací práce								
Předání díla do 27.08.2021								

Poznámka: PS předání staveniště 1.7.2021
 PD předání díla do 27.08.2021

Předpokládané termíny dodávek hlavního materiálu:

čerpadla 19.-25.7. X
 regulační a vyvažovací ventily 19.-25.7. R
 anuloid 19.-25.7. Y
 deskový výměník 26.7.-1.8. V
 akumulární zásobník 2.-8.8. Z

Dne: 12.7.2021

Vypracoval: XXXXXXXXXX