

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	září 2021															říjen 2021														
					09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.			
1	Tř. Spojenců - chodník	50 dny	16.08. 21	24.10. 21																														
2	Předání staveniště	1 den	16.08. 21	16.08. 21																														
3	Přípravné a zemní práce	15 dny	23.08. 21	10.09. 21																														
4	Konstrukční vrstvy	15 dny	30.08. 21	17.09. 21																														
5	Pokládka obrub	17 dny	08.09. 21	30.09. 21																														
6	Pokládka dlažeb	21 dny	16.09. 21	14.10. 21																														
7	Dokončovací práce	12 dny	30.09. 21	17.10. 21																														
8	Vyklizení staveniště	5 dny	18.10. 21	24.10. 21																														

Projekt: harmonogram Datum: 12.07. 21	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	