

Časový harmonogram stavby s finančním plněním : 2021/168 Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	srpen 2021			září 2021			říjen 2021			listopad 2021			prosinec 2021	
				2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
2021/168	Zastávky BUS před areálem Zbrojovka - záliv u správní budovy vč. úpravy MK	12.8.2021	9.12.2021														
00	Vedlejší a ostatní náklady	12.8.2021	9.12.2021														
1	Vedlejší a ostatní náklady	12.8.2021	9.12.2021														
VN	Vedlejší náklady	12.8.2021	9.12.2021														
ON	Ostatní náklady	12.8.2021	9.12.2021														
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	12.8.2021	22.9.2021														
1	Příprava území	12.8.2021	22.9.2021														
11	Přípravné a přidružené práce	12.8.2021	22.9.2021														
12	Odkopávky a prokopávky	12.8.2021	1.9.2021														
16	Přemístění výkopku	19.8.2021	8.9.2021														
17	Konstrukce ze zemin	2.9.2021	15.9.2021														
18	Povrchové úpravy terénu	9.9.2021	22.9.2021														
999	Poplatky za skládky	12.8.2021	8.9.2021														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12.8.2021	8.9.2021														
SO 101	ZASTÁVKA, CHODNÍK A NASTUPIŠTĚ	12.8.2021	20.10.2021														
1	Stavební rozpočet	12.8.2021	20.10.2021														
12	Odkopávky a prokopávky	12.8.2021	1.9.2021														
16	Přemístění výkopku	19.8.2021	8.9.2021														
18	Povrchové úpravy terénu	23.9.2021	20.10.2021														
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	12.8.2021	22.9.2021														
59	Dlažby a předlažby komunikací	12.8.2021	20.10.2021														
91	Doplňující práce na komunikaci	9.9.2021	20.10.2021														
99	Stavební přesun hmot	12.8.2021	20.10.2021														
999	Poplatky za skládky	12.8.2021	8.9.2021														
711	Izolace proti vodě	23.9.2021	6.10.2021														
SO 102	ÚPRAVA MK	12.8.2021	9.12.2021														
1	Stavební rozpočet	12.8.2021	9.12.2021														
11	Přípravné a přidružené práce	12.8.2021	25.8.2021														
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	12.8.2021	22.9.2021														
57	Kryty šterkových a živých komunikací	12.8.2021	15.11.2021														
87	Potrubí z trub z plastických hmot	23.9.2021	13.10.2021														
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	23.9.2021	20.10.2021														
91	Doplňující práce na komunikaci	21.10.2021	1.12.2021														
96	Bourání konstrukcí	12.8.2021	1.9.2021														
99	Stavební přesun hmot	12.8.2021	9.12.2021														
999	Poplatky za skládky	12.8.2021	1.9.2021														
M23	Montáže potrubí	18.11.2021	1.12.2021														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12.8.2021	1.9.2021														
SO 403	OSVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ	7.10.2021	8.12.2021														
2	Rozpočet	7.10.2021	8.12.2021														
M21	Elektromontáže	7.10.2021	18.11.2021														
M46	Zemní práce při montážích	7.10.2021	27.10.2021														
ON	Ostatní náklady	11.11.2021	8.12.2021														
	Cena za měsíc																
	Cena celkem																
				935 722				1 194 859						901 384			
														395 238		24 467	
																3 451 670	

