

Objednatel:	Statutární Město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary
IČ:	00254657
Smlouva objednatele č.:	
Registrační číslo projektu:	1514.1060746MZA
Číslo stavby:	1514.1060746MZA

Posunutí termínu pro dokončení, předání a převzetí díla

Stavba: Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříkova

Žádáme tímto o posun termínu dokončení stavby “ Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříkova“ z následujících důvodů:

- přerušení prací po dobu 57 kalendářních dnů z důvodu nevyjasněného způsobu založení komunikace s ohledem na nevyhovující podloží a nevyhovující zkoušky. Práce byly přerušeny dle zápisu ve SD dne 24. 5. 2021;
- nevyjasněného postupu v provádění dalších prací z důvodu podání petice občanů ulice Šeříková, ve které se nesouhlasně vyjádřili ke způsobu dispozičního řešení ulice jako obytné zóny ve vztahu k umístění parkovacích stání;
- nutnosti bylo předloženo návrhu víceprací a méněprací v určeném rozsahu a finančních nákladech, který byl odsouhlasen všemi účastníky stavby (AD, TDI, investor, zhotovitel)

Zhotovitel si Vás tímto dovoluje požádat o posunutí termínu dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla do 21.09.2021.