

| ID | Text1 | Kritická cesta | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | |
|-----|---------------|----------------|--|-------------|---------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0 | | | 20190624 HMG pačejov celá stavba | 700 dny? | 29.04. 19.31.12. 21 | | | 20190624 HMG pačejov celá stavba | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Výluky | 391 dny | 02.05. 19 29.10. 20 | | | Výluky | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | SP0 | 5 dny | 02.05. 19 08.05. 19 | | | SP0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | SP1 | 40 dny | 01.07. 19 23.08. 19 | | | SP1 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | SP2 | 44 dny | 28.08. 19 28.10. 19 | | | SP2 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | SP3a | 180 dny | 29.10. 19 06.07. 20 | | | SP3a | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | SP3b | 70 dny | 31.03. 20 06.07. 20 | | | SP3b | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | SP 5 | 70 dny | 31.03. 20 06.07. 20 | | | SP 5 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | SP4a | 83 dny | 07.07. 20 29.10. 20 | | | SP4a | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | SP4b | 83 dny | 07.07. 20 29.10. 20 | | | SP4b | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | SP 6 | 83 dny | 07.07. 20 29.10. 20 | | | SP 6 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | 382 dny? | 16.05. 19 30.10. 20 | | | D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | |
| 12 | PS 05-01-01 | | Žst. Pačejov, staniční zabezpečovací zařízení | 382 dny | 16.05. 19 30.10. 20 | | | Žst. Pačejov, staniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | |
| 19 | PS 05-01-01.1 | | Žst. Pačejov, staniční zabezpečovací zařízení - krakorec | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PS 05-01-03 | | HOPA, traťové zabezpečovací zařízení | 382 dny? | 16.05. 19 30.10. 20 | | | HOPA, traťové zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | |
| 28 | PS 05-01-04 | | PANE, traťové zabezpečovací zařízení | 382 dny? | 16.05. 19 30.10. 20 | | | PANE, traťové zabezpečovací zařízení | | | | | | | | | | | |
| 36 | PS 05-01-02 | | Žst. Pačejov, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení | 382 dny? | 16.05. 19 30.10. 20 | | | Žst. Pačejov, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | D.2 Železniční sdělovací zařízení | 370 dny? | 02.08. 19 31.12. 20 | | | D.2 Železniční sdělovací zařízení | | | | | | | | | | | |
| 45 | PS 05-02-01 | | Žst. Pačejov, místní kabelizace | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, místní kabelizace | | | | | | | | | | | AŽD |
| 46 | PS 05-02-02 | | Žst. Pačejov, přenosové systémy | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, přenosové systémy | | | | | | | | | | | AŽD |
| 47 | PS 05-02-07 | | Kabelizace Horažďovice př.(mimo) – Pačejov - Nepomuk | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Kabelizace Horažďovice př.(mimo) – Pačejov - Nepomuk | | | | | | | | | | | AŽD |
| 48 | PS 05-02-03 | | Žst. Pačejov, vnitřní sdělovací zařízení | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, vnitřní sdělovací zařízení | | | | | | | | | | | AŽD |
| 49 | PS 05-02-04 | | Žst. Pačejov, rozhlas pro cest. | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, rozhlas pro cest. | | | | | | | | | | | AŽD |
| 50 | PS 05-02-05 | | Žst. Pačejov, informační systém | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, informační systém | | | | | | | | | | | AŽD |
| 51 | PS 05-02-06 | | Žst. Pačejov, kamerový systém | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Žst. Pačejov, kamerový systém | | | | | | | | | | | AŽD |
| 52 | PS 05-02-08 | | Zastávka Kovčín, sdělovací zařízení | 370 dny | 02.08. 19 31.12. 20 | | | Zastávka Kovčín, sdělovací zařízení | | | | | | | | | | | AŽD |
| 53 | | | D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT | 355 dny? | 01.07. 19 06.11. 20 | | | D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT | | | | | | | | | | | |
| 54 | PS 05-06-01 | | Žst. Pačejov, DRT | 90 dny | 06.07. 20 06.11. 20 | | | Žst. Pačejov, DRT | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 55 | PS 05-06-02 | | Žst. Pačejov, SpS - doplnění DRT a MRS | 90 dny | 06.07. 20 06.11. 20 | | | Žst. Pačejov, SpS - doplnění DRT a MRS | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 56 | PS 05-06-03 | | ED Plzeň, doplnění DRT a řídicího systému | 90 dny | 06.07. 20 06.11. 20 | | | ED Plzeň, doplnění DRT a řídicího systému | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 57 | PS 05-06-04 | | Žst. Pačejov DDTS ŽDC | 90 dny | 06.07. 20 06.11. 20 | | | Žst. Pačejov DDTS ŽDC | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 58 | PS 05-06-05 | | ED Plzeň, doplnění InS a K systému DDTS ŽDC | 90 dny | 06.07. 20 06.11. 20 | | | ED Plzeň, doplnění InS a K systému DDTS ŽDC | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 59 | PS 05-03-01 | | Žst. Pačejov - úpravy technologie spínací stanice | 121 dny | 01.07. 19 15.12. 19 | | | Žst. Pačejov - úpravy technologie spínací stanice | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 60 | PS 05-03-02 | | Žst. Pačejov, TS 22/0,4 | 121 dny | 01.07. 19 15.12. 19 | | | Žst. Pačejov, TS 22/0,4 | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 61 | PS 05-03-03 | | Žst. Pačejov, záložní napájení zab.zaf. z mobilního zdroje | 101 dny | 29.07. 19 15.12. 19 | | | Žst. Pačejov, záložní napájení zab.zaf. z mobilního zdroje | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 62 | PS 05-03-04 | | Žst. Pačejov, trakční TS 25/0,4 kV | 121 dny | 01.07. 19 15.12. 19 | | | Žst. Pačejov, trakční TS 25/0,4 kV | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 63 | | | E.1.1 Železniční svršek a spodek | 497 dny? | 05.07. 19 31.05. 21 | | | E.1.1 Železniční svršek a spodek | | | | | | | | | | | |
| 64 | SO 05-11-01 | | Žst. Pačejov, železniční svršek | 483 dny | 25.07. 19 31.05. 21 | | | Žst. Pačejov, železniční svršek | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 65 | SO 05-11-01 | | Žst. Pačejov, železniční spodek | 330 dny | 05.07. 19 08.10. 20 | | | Žst. Pačejov, železniční spodek | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | Odpačovací hospodářství (doprava + skládkovně) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | SO 05-15-01 | | Žst. Pačejov, výstroj a značení tratí | 305 dny | 14.10. 19 11.12. 20 | | | Žst. Pačejov, výstroj a značení tratí | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 81 | | | E.1.2 Nástupiště, rampy | 104 dny | 30.04. 20 22.09. 20 | | | E.1.2 Nástupiště, rampy | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 82 | SO 05-14-01 | | Žst. Pačejov, nástupiště | 70 dny | 30.04. 20 22.09. 20 | | | Žst. Pačejov, nástupiště | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 83 | SO 05-14-02 | | Zast. Kovčín, nástupiště | 70 dny | 30.04. 20 22.09. 20 | | | Zast. Kovčín, nástupiště | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 84 | | | E.1.3 Železniční přejezdy | 256 dny | 07.06. 20 31.05. 21 | | | E.1.3 Železniční přejezdy | | | | | | | | | | | |
| 85 | SO 05-13-01 | | Žst. Pačejov, rek. úrovněho přejezdu v km 304,090 | 197 dny | 07.06. 20 31.05. 21 | | | Žst. Pačejov, rek. úrovněho přejezdu v km 304,090 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 86 | | | E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi | 675 dny? | 03.06. 19 31.12. 21 | | | E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi | | | | | | | | | | | |
| 87 | SO 05-20-01 | | Most vev. km 300,177 | | | | | Most - podchod v km 301,378 | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 88 | SO 05-20-02 | | Most - podchod v km 301,378 | 182 dny | 29.10. 19 08.07. 20 | | | Most vev. km 301,885 | | | | | | | | | | | |
| 89 | SO 05-20-03 | | Most vev. km 301,885 | 77 dny | 01.08. 19 15.11. 19 | | | Propustek vev. km 300,504 | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 90 | SO 05-21-01 | | Propustek vev. km 300,504 | 18 dny | 07.07. 19 30.07. 19 | | | Propustek vev. km 300,690 | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 91 | SO 05-21-02 | | Propustek vev. km 300,690 | 19 dny | 07.07. 19 31.07. 19 | | | Propustek vev. km 300,690 - přeložka vodovodu | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 92 | SO 05-21-02.1 | | Propustek vev. km 300,690 - přeložka vodovodu | 19 dny | 07.07. 19 31.07. 19 | | | Propustek vev. km 301,428 | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 93 | SO 05-21-03 | | Propustek vev. km 301,428 | 205 dny | 28.10. 19 13.10. 20 | | | Propustek vev. km 301,680 | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 94 | SO 05-21-04 | | Propustek vev. km 301,680 | 205 dny | 28.10. 19 13.10. 20 | | | Propustek vev. km 301,843 | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 95 | SO 05-21-05 | | Propustek vev. km 301,843 | 205 dny | 28.10. 19 13.10. 20 | | | Propustek vev. km 302,048 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 96 | SO 05-21-06 | | Propustek vev. km 302,048 | 22 dny | 02.04. 20 01.05. 20 | | | Propustek vev. km 302,397 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 97 | SO 05-21-07 | | Propustek vev. km 302,397 | 41 dny | 01.08. 20 25.09. 20 | | | Propustek vev. km 303,389 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 98 | SO 05-21-08 | | Propustek vev. km 303,389 | 42 dny | 01.08. 20 26.09. 20 | | | Propustek vev. km 303,630 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 99 | SO 05-21-09 | | Propustek vev. km 303,630 | 42 dny | 01.08. 20 26.09. 20 | | | Silniční nadjezd v km 299,665 - ochr. síť | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 100 | SO 05-22-01 | | Silniční nadjezd v km 299,665 - ochr. síť | 74 dny | 01.05. 20 25.09. 20 | | | Silniční nadjezd v km 302,236 - ochr. síť | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 101 | SO 05-22-03 | | Silniční nadjezd v km 302,236 - ochr. síť | 404 dny | 01.05. 20 31.12. 21 | | | Opěrná zeď km 301,88 | | | | | | | | | | | COLAS CZ |
| 102 | SO 05-23-01 | | Opěrná zeď km 301,88 | 120 dny | 03.06. 19 15.11. 19 | | | E.1.5 Potrubní vedení | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | E.1.6 Potrubní vedení | 340 dny? | 15.07. 19 30.10. 20 | | | Žst. Pačejov, dešťová kanalizace | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 104 | SO 05-70-01 | | Žst. Pačejov, dešťová kanalizace | 340 dny | 15.07. 19 30.10. 20 | | | E.1.8 Komunikace | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | E.1.8 Komunikace | 491 dny? | 15.07. 19 31.05. 21 | | | Žst. Pačejov, zpevněné plochy - část SŽDC | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 106 | SO 05-30-01.1 | | Žst. Pačejov, zpevněné plochy - část SŽDC | 491 dny | 15.07. 19 31.05. 21 | | | Žst. Pačejov, zpevněné plochy - část ostatní | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 107 | SO 05-30-01.2 | | Žst. Pačejov, zpevněné plochy - část ostatní | 491 dny | 15.07. 19 31.05. 21 | | | Žst. Pačejov, úprava komunikace v km 301,909 | | | | | | | | | | | PORR CZ |
| 108 | SO 05-30-02 | | Žst. Pačejov, úprava komunikace v km 301,909 | 491 dny | 15.07. 19 31.05. 21 | | | E.1.9 Kabelovody | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | E.1.9 Kabelovody | 322 dny | 02.05. 19 25.07. 20 | | | Žst. Pačejov, kabelovod | | | | | | | | | | | BERGER BOHEMIA |
| 110 | SO 05-44-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |