

Časový harmonogram postupu prací stavby

O235.1. Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy

Termín ukončení díla: nejpozději do 30.5.2017

P.č.	Druh činnosti	Doba trvání v prac.dnech	Termín zahájení	Termín ukončení
1	Elektromontáže		6.3.2017	23.5.2017
	- dodací lhůta tlg. zař.	40	6.3.2017	28.4.2017
	- pokládka kabelů, spojování	2	18.5.2017	19.5.2017
	- montáž TS 6 kV	1	22.5.2017	22.5.2017
	- vypnutí a zajištění napájení, uvedení do provozu, napěťová zkouška	1	23.5.2017	23.5.2017
2	Zemní práce		15.5.2017	26.5.2017
	- vytýčení stávajících sítí	1	15.5.2017	15.5.2017
	- zemní práce	2	16.5.2017	17.5.2017
	- def. úprava terénu	1	26.5.2017	26.5.2017
3	Demontáže		24.5.2017	25.5.2017
	- demontáž stávající TS	2	24.5.2017	25.5.2017
4	Zkoušky, revize, předání díla:		29.5.2017	30.5.2017
	- zkoušky, revize	1	29.5.2017	29.5.2017
	- předání díla	1	30.5.2017	30.5.2017

Zpracováno dne 17.2.2017