



Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583/1, PSČ 779 11

Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek II.

Časový a finanční harmonogram výstavby

zahájení prací
4.10. 2021

dokončení prací a
předání díla 12.11.2021

Kalendářní rok															
měsíc	min. doba provádění	září					říjen					listopad			
týden č.		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
frézování okrajů vozovky a uličních vpustí	1 den														
obnova uličních vpustí vč. přípojek a zem.prací	2 dny														
vytrhání obrub	1 den														
obnova silniční obrub vč. dvojřádku	10 dní														
obnova podkladních vrtev u UV a obrub	2 dny														
přesun veřejného osvětlení	25 dní														
frézování obrusné vrstvy	1 den														
spojovací postřik	0,1 den														
pokládka ložné vrstvy vozovky a park.stání	0,3 den														
spojovací postřik	0,1 den														
pokládka obrusné vrstvy vozovky a park.stání	0,7 den														
obnova indukčních smyček	1 den														
obnova dopravního značení	2 dny														
obnova chodníků	10 dní														
založení trávníku a sadové úpravy	2 dny														
VRN															
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč bez DPH		0,00					2 300 000,00					434 676,33			
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč vč. DPH		0,00					2 783 000,00					525 958,36			
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč bez DPH		2 734 676,33 Kč													
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč vč.DPH		3 308 958,36 Kč													

Doba realizace: maximálně 6 týdnů, ukončení nejpozději 12.11.2020

V Olomouci dne 21. 7. 2021

Zpracoval: Ing. Petr Blažej - OTÚ oblasti Střed

Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed
STRABAG a.s. o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed
STRABAG a.s. o.z. Morava