

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583/1, PSČ 779 11

Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek IV.

### Časový a finanční harmonogram výstavby

zahájení prací  
13.09.2021

dokončení prací a  
předání díla 24.10.2021

Kalendářní rok															
měsíc	min. doba provádění	září				říjen					listopad				
týden č.		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
frézování okrajů vozovky a uličních vpustí	1 den														
obnova uličních vpustí vč. přípojek a zem.prací	7 dní														
vytrhání obrub	3 dny														
obnova silniční obrub vč. dvojřádku	20 dní														
obnova podkladních vrstev u UV a obrub	4 dny														
přesun veřejného osvětlení	20 dní														
frézování obrusné vrstvy	1 den														
spojovací postřik	0,1 den														
pokládka ložné vrstvy vozovky	0,2 den														
spojovací postřik	0,1 den														
pokládka obrusné vrstvy vozovky	0,8 den														
obnova dopravního značení	2 dny														
obnova chodníků	15 dní														
založení trávníku a konečné sadové úpravy	2 dny														
VRN															
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč bez DPH			1 000 000,00				2 675 536,05					0,00			
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč vč. DPH			1 210 000,00				3 237 398,62					0,00			
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč bez DPH		3 675 536,05 Kč													
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč vč.DPH		4 447 398,62 Kč													

Doba realizace: maximálně 6 týdnů, ukončení nejpozději 12.11.2020

V Olomouci dne 21. 7. 2021

Zpracoval: Ing. Petr Blažej - OTÚ oblasti Střed

Ing. Svatopluk Novák  
ředitel oblasti Střed  
STRABAG a.s. o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Střed  
STRABAG a.s. o.z. Morava