

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: **Město Šternberk**
 Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**



Název stavby: **Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše**

Rok					2021																					
Měsíc					Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec									
Číslo týdne v kalendáři	Cena dle SOD	Zahájení	Ukončení	počet dní	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
datum																										
předání staveniště		20.08.2021																								
přípravné a průzkumné práce		20.08.2021	23.08.2021	4																						
Oprava a doplnění kanalizace - ul. Generála Eliáše, Šternberk		24.08.2021	17.12.2021	116																						
IO 01 Oprava stoky Fle	3 142 515 Kč	24.08.2021	17.12.2021	116																						
IO 02 Oprava stoky Fle3	1 453 171 Kč	24.08.2021	17.12.2021	116																						
IO 03 Oprava stoky Fle4	892 282 Kč	24.08.2021	17.12.2021	116																						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	419 661 Kč	24.08.2021	17.12.2021	116																						
Šternberk - Atletický stadion Pod kopcem		15.10.2021	17.12.2021	64																						
IO 01 Rekonstrukce vodovodu	273 059 Kč	15.10.2021	17.12.2021	64																						
IO 02 Vodovodní řad DN 150	536 066 Kč	15.10.2021	17.12.2021	64																						
IO 03 Vodovodní a kanalizační přípojka pro stadion	1 050 696 Kč	15.10.2021	17.12.2021	64																						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	106 777 Kč	15.10.2021	17.12.2021	64																						
Zhotovení předávací dokumentace		10.12.2021	17.12.2021	8																						
Předání díla		17.12.2021	17.12.2021	1																						
<i>finanční plnění / týdny</i>																										
CELKEM	7 874 227 Kč	20.08.2021	17.12.2021	120																						
					407 423 Kč	1 527 835 Kč			2 101 141 Kč			2 449 678 Kč			1 388 151 Kč											

Termíny dle SoD

ZAHÁJENÍ : **20.08.2021**

DOKONČENÍ : **17.12.2021**

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

předpokládané datum

předpokládané datum