

## Změnový list č. 37/2021

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011  
S/RVC/134/R/SoD/2017  
Číslo projektu 521 551 0011  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ohlaví PK Hořín  
Název ZBV: **Claim č.09/2021 - Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID - 19**

Číslo SO/PS / číslo  
Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

**37**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801  
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

**Přílohy Změnového listu:**

1. Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 09/2021 ze dne 23.7.2021
2. Vyčíslení průběžného Claimu Zhotovitele číslo 09/2021 ze dne 29.7.2021
3. Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 09 v Řešení následků pandemie COVID-19 (2) v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600
4. Závěrečný Claim Zhotovitele číslo 09/2021 ze dne 20.8.2021
5. Čestné prohlášení Zhotovitele o ztížených podmínkách způsobených pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci
6. Plná moc

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Předmětem změny je nárok Zhotovitele na Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v období nouzového stavu a doby pro zotavení v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.** V souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen od 5. října 2020 nouzový stav, který byl prodloužován do 14. února 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 vyhlášen od 15. února 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 byl dne 27. února 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do dne 11. dubna 2021 (dále jen „nouzový stav“).  
Usnesením vlády České republiky ze dne 28. 6. 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále též "Usnesení 600") byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen "Závazný pokyn"), jehož obsahem je aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku vyhlášení tohoto nouzového stavu. V Závazném postupu je stanoveno, že uvedený postup platí pro práce fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době od jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. "období pro zotavení"), tj. ode dne 5. října 2020 do dne 30. dubna 2021. Zhotovitel kvantifikoval své nároky na dodatečnou platbu formou paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a v období pro zotavení, která se vypočítává jako součin smluvní hodnoty těchto provedených prací a příslušného koeficientu, jehož výše činí 1,81 %. Nárok na dodatečnou platbu Zhotovitel uplatnil řádně a včas v souladu se Smlouvou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>499 116,54 Kč</b>	<b>499 116,54 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>není</b>	<b>není</b>

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

**a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.** Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat nemohl (viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4 - postup administrace).

**b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky** - jelikož se nejedná o změnu zakázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění tato změna celkovou povahu zakázky,

**c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,**

**se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že :</b>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/RVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.10.2021
týká se bodu :	603 931,01 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno		datum
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno		datum
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum
<b>Zhotovitel</b>	jméno		datum
			Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele č.: 09/2021

**Související dokumenty:** Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7,

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 23.07.2021

**OZNÁMENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 09/2021**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

v souvislosti s vydáním Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, jehož přílohou je **Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020** (dále jen „Závazný pokyn“) Vám tímto zasíláme oznámení průběžného claimu zhotovitele na dodatečnou platbu.

Zhotovitel v souladu se Závazným pokynem uplatňuje nárok na dodatečnou platbu ve formě paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle čl. 2 písm. a) Závazného pokynu, tj. konkrétně za období od 5. října 2020 do 30. dubna 2021.

Zhotovitel označuje tento claim za průběžný a zároveň žádá Správce stavby o prodloužení lhůty pro předložení jeho vyčíslení v souladu se Závazným pokynem, a to nejpozději do 30. září 2021. Zhotovitel zároveň uvádí, vědom si předložení Závěrečného vyúčtování, že vyvine maximální úsilí pro to, aby vyčíslení předložil do 30. srpna 2021.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby Správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

S pozdravem

[REDACTED]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

V kopii odesláno:  
Objednateli



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 29.07.2021

**VYČÍSLENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 09/2021**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení tj. konkrétně za období od 5. října 2020 do 30. dubna 2021, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dopisu.

Jedná se o práce, které byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v době po jeho skončení, avšak k vyúčtování za jejich provedení došlo v období až do června 2021, jelikož se čekalo na doložení veškerých potřebných dokladů nutných pro potvrzení platby za jejich provedení.

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel má na dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy o dílo dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn díla nebo doložení zkoušek, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení.

Zhotovitel tímto žádá správce stavby o poskytnutí součinnosti, tj. aby správce stavby nárok zhotovitele předložený v rámci průběžného claimu v souladu s pokynem formálně potvrdil a zahájil související administraci tohoto nároku.

Příloha č. 1: Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů

S pozdravem

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

.....  
Převzal: [REDACTED]  
Správce stavby

V kopii odesláno:  
Objednateli

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Metrostav a.s.**

██████████ stavbyvedoucí  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 13.08.2021  
Naše zn.: VM-SF/2021-321

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

## Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 09 v s Řešení následků pandemie COVID-19 (2) v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600

Související korespondence:

- Oznámení průběžného Claimu č. 06/2020 – Řešení následků pandemie COVID-19 dle UV ČR č. 438 z 13.5.2019

Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky „dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 do 11.4.2020 (dále jen Usnesení). Dále je uváděna v usnesení doba do 30.4.2021 tzv. Doba pro zotavení.

Správce stavby bere na vědomí, že Zhotovitel Oznámením ze dne 23.7.2021 definitivně sdělil své rozhodnutí, že pro výpočet vyčíslení finančních nároků bude použito vyčíslování prostřednictvím paušalizované kompenzace v souladu s Usnesením.

**Správce stavby vydává Zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění:**

- 1.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.8.2021 (termín závěrečného vyúčtování stavby) předložil vyčíslení finančních nároků, s tím, že se jedná o období od 5.10.2020 do 30.4.2021, tj doba nouzového stavu a doba na zotavení.
- 2.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které budou doloženy stavebním deníkem.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

**Kontakt a veškerá korespondence**

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
e-mail: ██████████  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 2

- 3.) Vzhledem ke skutečnosti, že termíny stavby byly již prodlouženy, nejedná se tedy o další nárok na prodloužení Doby dokončení Díla, ani Doby pro uvedení Díla do provozu. Takový případný nárok Správce stavby zamítá.
- 4.) Správce stavby připomíná, že v souladu s Usnesením, že Zhotovitel nemohl předvídat okolnosti v souvislosti s pandemií onemocněním COVID – 19, a že následky musí být administrovány v souladu se ZZVZ, tedy formou Změnového listu

—

vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**

Na vědomí:

*Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*

—

—



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 09/2021

**Související dokumenty:** Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021; Vyčíslení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.7

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 20.8.2021

**ZÁVĚREČNÝ CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 09/2021**  
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP ve spojitosti s Pod-článkem 13.7 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu zhotovitele číslo: 09/2021 ze dne 23.7.2021, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme závěrečný Claim Zhotovitele, a to plně v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od dne 5.října 2020 (dále jen „pokyn“).

V příloze č.1 předkládáme závěrečné vyúčtování paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a období pro zotavení dle tohoto pokynu ve výši 499 116,54 Kč bez DPH.

Příloha č. 1 Vyčíslení nároku na paušalizovanou kompenzaci nákladů COVID-19 na základě Oznámení průběžného Claimu č. 09/2021

S pozdravem

.....

[REDACTED]  
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

























## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED] členem představenstva

tímto čestně prohlašuje

že v souvislosti s realizací stavby „Úprava ohlaví PK Hořín“ společnosti Metrostav a. s., jakožto zhotoviteli, nastaly pro provádění stavebních prací v období nouzového stavu od 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a v době od jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. „období pro zotavení“) ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci

V Praze dne 26. 08. 2021

[REDACTED]

předseda představenstva  
Metrostav a.s.

[REDACTED]

člen představenstva  
Metrostav a.s.

## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem [REDACTED] předsedou představenstva a panem [REDACTED] členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

[REDACTED] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného dne [REDACTED] bytem: [REDACTED] (dále jen „zmocněnec“)

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/C/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS ze dne 16. 01. 2019 ve znění všech jejích dodatků, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne [REDACTED]

1. 4. 2021

[REDACTED]  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

[REDACTED]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám.

[REDACTED]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a. s.