

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Rekonstrukce budovy dispečinku Západ - Hostinského 1618, Praha 5 - Stodůlky

Popis činnosti	od - do	Týden																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	30.08.2021	■																									
Práce HSV - bourací práce, úpravy povrchů			■	■	■	■	■	■	■	■																	
Práce PSV - izolace, obklady, dlažby, malby							■	■	■	■	■											■	■	■	■		
Technologie- Elektro, VZT, ZTI, ÚT, MaR						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Přerušení prací od 23.12.2021-2.1.2022																		■	■								
Dokončení stavby	06.03.2022																										■

Období	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22
Fakturace (Kč bez DPH)	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	654 348