

Přílohy:

Příloha č.1 **Rozpočet:** viz výše přiložené výkazy výměr.

Příloha č.2 Harmonogram prací:

- Předání staveniště dle smlouvy po podepsání smlouvy, předpoklad 25.8.21
- 25.8.21-30.8.21 zajištění staveniště
- 30.8.21-5.9.21 výkopové a zemní práce
- 5.9-19.9.21 přípojky a části betonových konstrukcí, příprava instalace technologií.
- 19.9-3.10.21 zhotovení části betonových konstrukcí, instalace části technologií.
- 3.10- 24.10.21 dokončení betonových konstrukcí, osazení části kamenných prvků, instalace části technologií.
- 24.10-23.11.21 Osazení většiny kamenných prvků, dokončení instalace technologií.
- 23.11.-5.12.21 Dokončovací stavební a kamenické práce, zkušební provoz kašny, úklid staveniště.

Příloha č.3 Seznam subdodavatelů:

- HSH Projektstav s.r.o., Štefánikova 849/21 Brno, IČ:29370647
- Lentus agilis, spol. s r.o., Kobylí 809, IČ: 26955016
- Granit Zedníček s.r.o., [REDACTED] IČ: [REDACTED]
- Jiří Novák IČ: [REDACTED]
- Kamenoprůmysl Komárek, Letovice, IČ:26911451
- Pozemní stavby Znojmo, Brněnská 3797/29, IČ:03935183