


ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová osa											
							V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1			Metro D - geologický průzkum - PAD 4, stabilizace průzkumného díla TYP4	224 dny	12.07. 21	02.03. 22	Metro D - geologický průzkum - PAD 4, stabilizace průzkumného díla TYP4 12.07. ————— 02.03. 22 224 dny											
2		ZS/1	Zařízení staveniště, příprava území	10 dny	16.07. 21	26.07. 21	Zařízení staveniště, příprava území 16.07. — 26.07. 21 10 dny											
3			Provoz ZS - realizační fáze	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	Provoz ZS - realizační fáze 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											
4		ZS	Zařízení staveniště - likvidace	14 dny	01.01. 22	15.01. 22	Zařízení staveniště - likvidace 01.01. — 15.01. 22 14 dny											
5			Projektové práce	14 dny	12.07. 21	26.07. 21	Projektové práce 12.07. — 26.07. 21 14 dny											
6			Související stavební objekty	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	Související stavební objekty 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											
7		SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	Ochrana inženýrských sítí 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											
8		SO 11-40	Provizorní dopravní značení	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	Provizorní dopravní značení 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											
9			C. Stavební část	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	C. Stavební část 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											
10			Průzkumná štola	150 dny	26.07. 21	01.01. 22	Průzkumná štola 26.07. ————— 01.01. 22 150 dny											

Projekt: Metro D - IGP Pad 4	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť 3, 2021					Čtvrť 4, 2021			Čtvrť 1, 2022			Čtvrť 2, 2022			
							V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V		
11			Chemická injektáž	30 dny	26.07. 21	25.08. 21															
12			Ražba rampy pro prohloubení TYP 3, celkem 10 m	20 dny	25.08. 21	14.09. 21															
13			Ražba opěří 1 TYP4, celkem 40,2 m	35 dny	14.09. 21	19.10. 21															
14			Ražba opěří 2 TYP4, celkem 40,2 m	35 dny	19.10. 21	23.11. 21															
15			Ražba dna TYP4, celkem 40,2 m	30 dny	23.11. 21	01.01. 22															
16			E. Geologický průzkum	180 dny	25.08. 21	02.03. 22															
17			INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLEDOVÁNÍ VÝRUBU	120 dny	25.08. 21	01.01. 22															
18			Kompletní geologické vyhodnocení ražeb celého IGP	60 dny	01.01. 22	02.03. 22															



Projekt: Metro D - IGP Pad 4	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			