

Časový harmonogram průběhu prací

„Realizace společných zařízení v k.ú. Parník “

Zadavatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

	Rok	2 0 2 1												TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	2 0 2 2																														
		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad			prosinec		duben		květen		červen																								
Termín zahájení stavebních prací: 13.9.2021	měsíc																																												
Termín ukončení dle zadávací dokumentace: 30.06.2022	týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Realizace společných zařízení v k.ú. Parník - cesta 1 a 5																																													
Realizace společných zařízení v k.ú. Parník - cesta SPÚ																																													
Zemní práce																																													
Základy																																													
Vodorovné konstrukce																																													
Komunikace																																													
Ostatní kce a práce																																													
Všeobecné položky																																													
Zemní práce pro montážní práce																																													
Přesun hmot																																													

Termíny realizace:

Termín zahájení stavebních prací (1. část SPU + MÚ):	13.09.2021
Termín dokončení stavebních prací: uzlový bod č. 1 dle smlouvy (1. část SPU v hodnotě 4,0 mil. Kč)	31.10.2021
Termín dokončení stavebních prací (MÚ kompletní) v hodnotě 1,091 mil. Kč	10.12.2021
Termín zahájení stavebních prací (2. část SPU):	01.04.2022
Termín dokončení stavebních prací (2. část SPU v hodnotě 3,868 mil. Kč):	31.06.2022

zahájení stavebních prací na 1. části SPÚ + úseku MÚ

uzlový bod č.1 - ukončení prací na 1. části SPÚ do 31. 10. 2021

dokončení stavebních prací na objektu č. 2 MÚ kompletní - 10. 12. 2021

zahájení stavebních prací na objektu č.1 SPÚ - 1. 04. 2022

uzlový bod č. 2 - ukončení prací na objektu č.1 SPÚ - 31. 06. 2022

KOPIE



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 3551 Realizace společných zařízení v k.ú. Parník - cesta 1 a 5 - Město - Nabídka

SO 001

49 897,99

Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
S			Stavba				49 897,99
1	Předb. cena 1		Zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	6 381,93	6 381,93
8	Předb. cena 10		Vytyčení inženýrských sítí	SOUBOR	1,000	2 805,91	2 805,91
2	Předb. cena 2		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	SOUBOR	1,000	11 511,42	11 511,42
			"- polní cesty 1 A2 5- délka 2 hm; 1,0"1				
3	Předb. cena 3		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBOR	1,000	5 755,71	5 755,71
			"- předpoklad 3x v tištěném provedení + 1x v elektronické podobě				
			"- polní cesty 1 A3 5, délka 2 hm; 1,0"1				
4	Předb. cena 5		Přechodné dopravní značení	SOUBOR	1,000	2 279,26	2 279,26
			"- polní cesty 1 A4 5- po dobu výstavby bez objízdny trasy, předpoklad pronájmu do 10 ks SDZ po dobu 3 měsíce; 1,0"1				
5	Předb. cena 7		Archeologický dozor	SOUBOR	1,000	1 709,45	1 709,45
6	Předb. cena 8		Vytyčení prostoru stavby - před stavbou	SOUBOR	1,000	8 058,00	8 058,00
			"- vytyčení osy stavby A6 profilů v příčných řezech, další body dle potřeby stavby, 2 hm; 1,0"1				
7	Předb. cena 9		Geometrický oddělovací plán	SOUBOR	1,000	11 396,31	11 396,31
			"- polní cesta 1 A7 5 - délka 12+2 hm, dle skutečného provedení stavby; 1,0"1				

KOPIE