

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a ÚSEK VO-OL																			
Příloha č.02: Revize č.2 Smluvního Harmonogramu Zhotovitele																			
ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení													
1			POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY	815 dny	31.05. 19	23.08. 21	POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY 815 dny												
2			Milník č.1 - Zahájení prací na díle	0 dny	31.05. 19	31.05. 19	◆ 31.05.												
3			Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu	0 dny	20.06. 19	20.06. 19	◆ 20.06.												
4			Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 - dokončení úkolu	0 dny	05.06. 20	05.06. 20	◆ 05.06.												
5			Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	30.03. 21	30.03. 21	◆ 30.03.												
6			Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	25.05. 21	25.05. 21	◆ 25.05.												
7			Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	23.08. 21	23.08. 21	◆ 23.08.												
8			Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu	0 dny	04.11. 20	04.11. 20	◆ 04.11.												
9			Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu	0 dny	17.12. 20	17.12. 20	◆ 17.12.												
10			Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu	0 dny	02.01. 21	02.01. 21	◆ 02.01.												
11			Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu	0 dny	27.02. 21	27.02. 21	◆ 27.02.												
12			Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu	0 dny	24.04. 21	24.04. 21	◆ 24.04.												
13			Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu	0 dny	06.06. 21	06.06. 21	◆ 06.06.												
14			Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu	0 dny	05.08. 21	05.08. 21	◆ 05.08.												
15			RAŽBA A PRŮZKUM	905 dny	31.05. 19	21.11. 21	RAŽBA A PRŮZKUM 905 dny												
16			Zařízení staveniště, příprava území	30 dny	31.05. 19	30.06. 19													
17			Milník č.1 - Zahájení prací na díle	0 dny	31.05. 19	31.05. 19	◆ 31.05.												
18			Vypracování provozní a realizační dokumentace	802 dny	13.06. 19	23.08. 21													
19			Příprava stavební jámy (vodící zídky apod.)	15 dny	20.06. 19	05.07. 19													
20			Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu	0 dny	20.06. 19	20.06. 19	◆ 20.06.												
21			Výstavba těžní jámy	203 dny	05.07. 19	24.01. 20													
22			Mikropilotový dešťník	15 dny	24.01. 20	08.02. 20													
23			Ražba tunelu o.v. 5,0	118 dny	08.02. 20	05.06. 20													
24			Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 - dokončení úkolu	0 dny	05.06. 20	05.06. 20	◆ 05.06.												
25			Presiometrický profil PP01 + zkoušky	10 dny	05.06. 20	15.06. 20													
26			Ražba tunelu o.v. 5,0 m zesílený I	5 dny	15.06. 20	20.06. 20													
27			Ražba 2. dílčího výrubu tunelu o.v. 5,0 m na TM 42	54 dny	20.06. 20	13.08. 20													
28			Ražba tunelu o.v. 5,0 m zesílený I	83 dny	13.08. 20	04.11. 20													
29			Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu	0 dny	04.11. 20	04.11. 20	◆ 04.11.												
30			Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II	43 dny	04.11. 20	17.12. 20													
31			Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu	0 dny	17.12. 20	17.12. 20	◆ 17.12.												
32			Ražba tunely Odbočení do odstavu III	16 dny	17.12. 20	02.01. 21													
33			Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu	0 dny	02.01. 21	02.01. 21	◆ 02.01.												
34			Presiometrický profil PP02 + zkoušky	7 dny	02.01. 21	09.01. 21													
35			Ražba tunely Odbočení do odstavu IV	49 dny	09.01. 21	27.02. 21													
36			Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu	0 dny	27.02. 21	27.02. 21	◆ 27.02.												
37			Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	30.03. 21	30.03. 21	◆ 30.03.												
38			Ražba tunelu o.v. 4,5 m	56 dny	27.02. 21	24.04. 21													
39			Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu	0 dny	24.04. 21	24.04. 21	◆ 24.04.												
40			Presiometrický profil PP03 + zkoušky	10 dny	24.04. 21	04.05. 21													
41			Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	25.05. 21	25.05. 21	◆ 25.05.												
42			Ražba přístupový tunel	33 dny	04.05. 21	06.06. 21													
43			Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu	0 dny	06.06. 21	06.06. 21	◆ 06.06.												
44			Ražba patní tunel	60 dny	06.06. 21	05.08. 21													
45			Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu	0 dny	05.08. 21	05.08. 21	◆ 05.08.												
46			Presiometrický profil PP04 + zkoušky	10 dny	05.08. 21	15.08. 21													
47			Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	23.08. 21	23.08. 21	◆ 23.08.												
48			Rozšíření průzkumných prací pod linkou metra C v rozsahu dvoukolejného traťového tunelu od staničení 42,299.538 do staničení 42,248.300 L.K.	129 dny	15.07. 21	21.11. 21													
49			Zařízení staveniště, likvidace	8 dny	13.11. 21	21.11. 21													
50			ÚDRŽBA RAŽENÉHO DÍLA PO DOBU 2LET	730 dny	21.11. 21	21.11. 23	ÚDRŽBA RAŽENÉHO DÍLA PO DOBU 2LET 730 dny												
51			Stavební část po provedení ražeb	730 dny	21.11. 21	21.11. 23													
52			Zařízení staveniště	730 dny	21.11. 21	21.11. 23													

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný









Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn









Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn









Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník









Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu







Stránka 1 / 1