

Oprava mostu v km 65,582 na trati
Brno - Přerov - provizorní NK

Harmonogram postupu prací



ID	Název úkolu	Doba trvání	IX 2021	X 2021	XI 2021	XII 2021	I 2022	II 2022	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	
1	Lhůta pro dokončení Díla	240 dny	04.10.21	[Bar chart showing duration across months]										31.05.22
2	Lhůta pro dokončení stavebních prací	240 dny	04.10.21	[Bar chart showing duration across months]										31.05.22
3	SO 01 Zhotovení projektové dokumentace	48 dny	04.10.21	[Bar chart showing duration across months]										20.11.21
4	přípravné práce	5 dny		[Bar chart showing duration across months]										17.11.21 21.11.21
5	SO 02 Oprava mostu	15 dny		[Bar chart showing duration across months]										24.11.21 08.12.21
6	vyjmutí nosné konstrukce	1 den		[Bar chart showing duration across months]										24.11.21
7	vybourání sávacích úložných bloků a závěrných zídek	1 den		[Bar chart showing duration across months]										25.11.21
8	oprava spodní stavby	5 dny		[Bar chart showing duration across months]										26.11.21 30.11.21
9	uložení nových úložných bloků na nový základ podchycený mikropilotami za rubem opěry	10 dny		[Bar chart showing duration across months]										27.11.21 06.12.21
10	vložení provizorní nosné konstrukce	2 dny		[Bar chart showing duration across months]										07.12.21 08.12.21
11	SO 03 Železniční svršek	19 dny		[Bar chart showing duration across months]										22.11.21 10.12.21
12	demontáž železničního svršku	1 den		[Bar chart showing duration across months]										22.11.21
13	zřízení nového železničního svršku včetně obnovy bezстыkové koleje	2 dny		[Bar chart showing duration across months]										09.12.21 10.12.21
14	SO 04 Trolejové vedení	1 den		[Bar chart showing duration across months]										23.11.21
15	úpravu trolejového vedení zdůvodu využití jeřábu pro manipulaci snosnou konstrukcí	1 den		[Bar chart showing duration across months]										23.11.21
16	SO 05 DIO	19 dny		[Bar chart showing duration across months]										22.11.21 10.12.21
17	dokončovací práce, doklady	172 dny		[Bar chart showing duration across months]										11.12.21 31.05.22
18	Dokončení stavebních prací	0 dny		[Bar chart showing duration across months]										◆ 31.05.22
19	Dokončení díla	0 dny		[Bar chart showing duration across months]										◆ 31.05.22
20														
21	<u>Výluka 19N</u>	<u>19 dny</u>		[Bar chart showing duration across months]										22.11.21 10.12.21

Datum: 16.09.21

Úkol [Bar chart] Přerušení [Dotted bar chart] Milník ◆ Souhrnný [Thick bar chart]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1989265

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d58a2a4e-1fff-4112-b090-184705375433

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2021 10:27:35



73138074-6526-4534-ba16-294200b4e055