

# NAŘÍZENÍ PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0765/20

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu

## SILNICE III/43827: LECHOTICE (ČÁST ŘSZK)

### Smluvní strany:

#### Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)

(dále jako „Objednatel“)

a

#### Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín  
Živnostenský list: č. j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3  
IČO: 72318481  
DIČ: CZ6901114121  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

### I.

V souladu s ustanovením odst. 4.6 smlouvy o dílo č. SML/0765/20 uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 3. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“) tímto Objednatel nařizuje Zhotoviteli přerušeni provádění Díla, a to do doby, než Objednatel Zhotoviteli písemně nařídí pokračování v provádění Díla.

Objednatel nařizuje Zhotoviteli přerušeni provádění Díla z tohoto důvodu:

- jako nezbytný podklad pro dopracování Díla Zhotovitelem je zpracovaná projektová dokumentace (dále jen „PD“) na rekonstrukci stávající kanalizace, příp. na výstavbu nové kanalizace. Zpracování této PD zajišťuje obec Lehotice. Současně má obec zajistit i provedení monitoringu stávající kanalizace (vč. jejího zhodnocení a návrhu opravy), který bude sloužit jako podklad pro zpracování PD kanalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že obec monitoring kanalizace nemá k dnešnímu dni k dispozici, není možné zpracovat PD kanalizace. Zhotovitel Díla tak není schopen odevzdat v termínu stanoveném ve Smlouvě konečný návrh DUSP. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, není Objednatel schopen předem stanovit přesnou dobu přerušeni provádění Díla, tudíž nařídil Zhotoviteli přerušeni provádění Díla bez stanovení konkrétní doby (data), jak je uvedeno shora.

Posunutí Smlouvou sjednaných termínů plnění bude provedeno dodatkem Smlouvy, který za tímto účelem smluvní strany uzavřou v souladu s ustanovením odst. 4.6 Smlouvy.

### II.

Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v tomto dokumentu mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Tento dokument je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne: 24. 9. 2021

.....

Převzal dne: .....

Ve Zlíně, dne: 24. 9. 2021

.....