


Harmonogram stavby: 4256 Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III.

Zhotovitel: Navrátil stavební firma, s.r.o.
 Bartoňova 5532
 76001 Zlín


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021				listopad 2021			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4256	Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem	01.02.2021	28.11.2021	5 285 697	0	290	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
01	Objekt	01.02.2021	28.11.2021	5 285 697	0	290	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	VON	05.04.2021	28.11.2021	336 730	0	236	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	05.04.2021	28.11.2021	336 730	0	236	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	SO 01 - Pivný potok, k.ú....	01.02.2021	28.11.2021	4 949 167	0	269	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Zemní práce	05.04.2021	31.08.2021	763 681	0	149	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Zakládání	05.04.2021	15.09.2021	3 193 677	0	164	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Svlahá a kompletní konstrukce	02.08.2021	28.11.2021	573 025	0	117	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Vodotočivá konstrukce	10.08.2021	28.11.2021	157 225	0	103	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výj.	06.09.2021	28.11.2021	2 876	0	82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	Trubní vedení	06.09.2021	28.11.2021	2 871	0	82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	Ostatní konstrukce a práce, bourání	01.02.2021	30.06.2021	112 049	0	150	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
007	Přesun sítě	05.04.2021	31.08.2021	38 500	0	149	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
008	Přesun hmot	01.09.2021	28.11.2021	115 484	0	87	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nh za měsíc							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nh za rok							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Harmonogram stavby: 4256 Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III.

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
 Bartošova 5532
 76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac.	Prům. počet	2 021											
								březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad			
4256	Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem	#####	#####	5 285 897	0	257	1	38 500	0	0	1 722 017	1 779 418	239 752	402 869	640 695	462 647			
01	Objekt	#####	#####	5 285 897	0	257	1	38 500	0	0	1 722 017	1 779 418	239 752	402 869	640 695	462 647			
3	VON	#####	#####	336 730	0	179	1				56 435	58 316	58 316	56 435	58 316	48 911			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	#####	#####	336 730	0	179	1				56 435	58 316	58 316	56 435	58 316	48 911			
2	SO 01 - Pivný potok, k.ú....	#####	#####	4 949 167	0	257	1	38 500	0	0	1 665 582	1 721 101	181 436	346 433	582 378	413 736			
1	Zemní práce	#####	#####	753 681	0	68	1						199 504	343 590	210 587				
2	Zakládání	#####	#####	3 193 677	0	61	1				1 570 661	1 623 016							
3	Svislé a kompletní konstrukce	#####	#####	573 025	0	117	1						146 930	146 930	151 827	127 339			
4	Vodorovné konstrukce	#####	#####	157 225	0	57	1								85 509	71 717			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	#####	#####	2 875	0	26	1									2 875			
8	Trubní vedení	#####	#####	2 671	0	57	1								1 452	1 218			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	#####	#####	112 049	0	61	1				55 106	56 943							
997	Přesun sutě	#####	#####	38 500	0	17	1	38 500											
998	Přesun hmot	#####	#####	115 464	0	87	1				39 815	41 142	34 506						
	Cena za měsíc							38 500	0	0	1 722 017	1 779 418	239 752	402 869	640 695	462 647			
	Cena za rok															5 285 897			



Finanční harmonogram

