



**Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**Časový harmonogram prací  
„Oprava dráhy 04/22 mezi TWY L a TWY P“**



ID	Objekt / činnost / milník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení	duben 2017																		
					17	3. IV. 17	10. IV. 17	17. IV. 17	24. IV. 17	1. V. 17	8. V. 17	květe											
					P	S	N	Ú	Č	P	S	N	Ú	Č	P	S	N	Ú	Č	P	S	N	Ú
24	provedení ložné vrstvy z ACL 16 S v tl. 60mm	1 den	23.4.17	23.4.17																			
25	aplikace spojovacího postřiku 0,25 kg/m <sup>2</sup>	1 den	24.4.17	24.4.17																			
26	pokládka hutněných asf. vrstev ACO 16 S 50/70 v tl. 60mm	1 den	25.4.17	25.4.17																			
27	těsnění pracovních a styčných spár asf. zálivkou	2 dny	26.4.17	27.4.17																			
28	dokončovací práce v rámci etapy, založení trávníku, úklid plochy atp.	2 dny	28.4.17	29.4.17																			
29	<b>3. etapa - SV část plochy (cca 15%)</b> proviz. oplocení staveniště v. 1 m dle zásad ZOV	12 dny	30.4.17	11.5.17																			
30		1 den	30.4.17	30.4.17																			
31	sejmutí omice v š. 0,5 m	1 den	1.5.17	1.5.17																			
32	řezání stávajícího živ. krytu	1 den	1.5.17	1.5.17																			
33	frézování asf. vrstev v tl. dle PD vč. zasetí plochy a aplikace infiltračního postřiku P-EP 0,5 kg/m <sup>2</sup>	1 den	1.5.17	1.5.17																			
34	oprava lokálních poruch podkladních vrstev	3 dny	2.5.17	4.5.17																			
35	provedení ložné vrstvy z ACL 16 S v tl. 60mm	1 den	5.5.17	5.5.17																			
36	aplikace spojovacího postřiku 0,25 kg/m <sup>2</sup>	1 den	6.5.17	6.5.17																			
37	pokládka hutněných asf. vrstev ACO 16 S 50/70 v tl. 60mm	1 den	7.5.17	7.5.17																			
38	těsnění pracovních a styčných spár asf. zálivkou	2 dny	8.5.17	9.5.17																			
39	dokončovací práce v rámci etapy, založení trávníku, úklid plochy atp.	2 dny	10.5.17	11.5.17																			
40	<b>PS 1 Provozní opatření</b> zajištění provozních opatření demonťáž čidel námrazy a předání objednateli	39 dny	3.4.17	11.5.17																			
41		39 dny	3.4.17	11.5.17																			
42		1 den	3.4.17	3.4.17																			
43	demonťáže návěstidel příčky PN, kabelů a dalších prvků SZZ	1 den	3.4.17	3.4.17																			
44	montáže návěstidel příčky PN, kabelů a dalších prvků SZZ	2 dny	10.5.17	11.5.17																			
45	dokončovací práce na celé ploše - VDZ (provádí složka letiště), úklid plochy atp.	3 dny	9.5.17	12.5.17																			
46	<b>ukončení výstavby</b>	0 dny	12.5.17	12.5.17																			

