

Příloha 2. - harmonogram prací

ID	ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021												2022											
						Čtvr. 3, 2019			Čtvr. 4, 2019			Čtvr. 1, 2020			Čtvr. 2, 2020			Čtvr. 3, 2020			Čtvr. 4, 2020			Čtvr. 1, 2021			Čtvr. 2, 2021			Čtvr. 3, 2021			Čtvr. 4, 2021			Čtvr. 1, 2022			Čtvr. 2, 2022		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
1	1	Celková doba provádění díla	834 dní	17/01/ 20	29/04/ 22	[Gantt bar]																																			
2	2	AST - architektonická studie	85 dní	17/01/ 20	10/04/ 20	[Red bar]																																			
3	3	AST - předání finální verze ASŘ pro DUR	70 dní	17/01/ 20	26/03/ 20	[Cyan bar]																																			
4	4	AST - kompletace, finální prezentace	15 dní	27/03/ 20	10/04/ 20	[Cyan bar]																																			
5	5	DBP - dokumentace bouracích prací	150 dní	07/02/ 20	05/07/ 20	[Red bar]																																			
6	6	DBP - vypracování dokumentace odstranění staveb	131 dní	07/02/ 20	16/06/ 20	[Cyan bar]																																			
7	7	DBP - projednání povolení odstanění staveb	60 dní	17/06/ 20	15/08/ 20	[Cyan bar]																																			
8	8	Provedení průzkumů	170 dní	27/02/ 20	14/08/ 20	[Grey bar]																																			
9	9	SEA - dokumentace a řízení - návrh, není předmětem	135 dní	02/04/ 20	14/08/ 20	[Grey bar]																																			
10	10	SEA - zpracování podkladů pro posouzení - odhad	45 dní	02/04/ 20	16/05/ 20	[Grey bar]																																			
11	11	SEA - posouzení vlivu na životní prostředí - odhad	90 dní	17/05/ 20	14/08/ 20	[Grey bar]																																			
12	12	DUR - rozhodnutí o umístění stavby	260 dní	14/04/ 20	29/12/ 20	[Red bar]																																			
13	13	DUR - vypracování dokumentace k odsouhlasení	100 dní	14/04/ 20	22/07/ 20	[Cyan bar]																																			
14	14	DUR - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS	60 dní	23/07/ 20	20/09/ 20	[Cyan bar]																																			
15	15	DUR - vydání rozhodnutí	60 dní	21/09/ 20	19/11/ 20	[Cyan bar]																																			
16	16	DUR - nabytí právní moci	40 dní	20/11/ 20	29/12/ 20	[Cyan bar]																																			
17	17	DSP - stavební povolení	270 dní	08/09/ 20	04/06/ 21	[Red bar]																																			
18	18	DSP - vypracování dokumentace k odsouhlasení	110 dní	08/09/ 20	26/12/ 20	[Cyan bar]																																			
19	19	DSP - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS	82 dní	27/12/ 20	18/03/ 21	[Cyan bar]																																			
20	20	DSP - vydání rozhodnutí	60 dní	19/03/ 21	17/05/ 21	[Cyan bar]																																			
21	21	DSP - nabytí právní moci	40 dní	18/05/ 21	26/06/ 21	[Cyan bar]																																			
22	22	Optimalizace realizačních nákladů stavby	123 dní	20/03/ 21	20/07/ 21	[Green bar]																																			
23	23	DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele	180 dní	22/07/ 21	17/01/ 22	[Red bar]																																			
24	24	DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby - zahájení prací na variantě C 1.	39 dní	14/06/ 21	22/07/ 21	[Cyan bar]																																			
25	25	DPS - projektová dokumentace pro provedení stavby, zahájení prací na variantě C 1.2	180 dní	22/07/ 21	17/01/ 22	[Cyan bar]																																			
26	26	Předání konceptu DPS	0 dní	22/09/ 21	22/09/ 21	[Milestone diamond]																																			
27	27	INT - studie interieru	120 dní	14/10/ 20	10/02/ 21	[Cyan bar]																																			
28	28	INT - prováděcí dokumentace interieru, zahájení prací na variantě C 1.	39 dní	14/06/ 21	22/07/ 21	[Cyan bar]																																			
29	29	INT - prováděcí dokumentace interieru, zahájení prací na variantě C 1.2	90 dní	23/07/ 21	20/10/ 21	[Cyan bar]																																			
30	30	SPD - soupis prací a dodávek	30 dní	19/12/ 21	17/01/ 22	[Red bar]																																			
31	31	ZSPD - změna stavby před dokončením	227 dní	22/09/ 21	06/05/ 22	[Green bar]																																			
32	32	ZSPD - odsouhlasení zadání pro ZSPD (Objednatel odsouhlasí koncept DPS)	7 dní	22/09/ 21	28/09/ 21	[Green bar]																																			
33	33	ZSPD - dokumentace	40 dní	29/09/ 21	07/11/ 21	[Green bar]																																			
34	34	ZSPD - inženýrská činnost, zajištění vydání DOSS	90 dní	08/11/ 21	05/02/ 22	[Green bar]																																			
35	35	ZSPD - zajištění rozhodnutí + nabytí právní moci	90 dní	06/02/ 22	06/05/ 22	[Green bar]																																			
36	36	AD - autorský dozor - po dobu výstavby																																							

Project: 191212 hmg_jihlava
Date: 07/09/ 21

Task	[Blue bar]	Project Summary	[Grey bar]	Manual Task	[Cyan bar]	Start-only	[Cyan bar]	Deadline	↓
Split	[Dotted bar]	Inactive Task	[White bar]	Duration-only	[Light blue bar]	Finish-only	[Cyan bar]	Progress	[Blue bar]
Milestone	◆	Inactive Milestone	◆	Manual Summary Rollup	[Cyan bar]	External Tasks	[Grey bar]	Manual Progress	[Blue bar]
Summary	[Grey bar]	Inactive Summary	[Grey bar]	Manual Summary	[Grey bar]	External Milestone	◆		