

HARMONOGRAM KE STAVEBNÍ AKCI REKONSTRUKCE HORNÍHO RYBNÍKU V PR RYBNÍČKY U PODBOŘÁNEK

1.10.2021 - 28.2.2022	Příprava staveniště:		od	do	poznámka
		vypuštění rybníku a slovení rybí obsádky	říjen 2021	31.10.2021	
		odvodnění sedimentu	01.11.2021	30.11.2021	
		vytyčení stavby	20.12.2021	03.01.2021	
		vybourání výpusti	10.12.2021	20.12.2021	
		vybourání bezpečnostního přelivu	10.12.2021	20.12.2021	
	Realizace stavebních objektů:				
		SO-01 odbahnění	01.12.2021	22.12.2021	
		SO-02 oprava vodohospodářských objektů			
		výpust'	03.01.2022	21.02.2022	
		bezpečnostní přeliv	03.01.2022	21.02.2022	
		SO-03 oprava hráze	03.01.2022	21.02.2022	
	Vyklizení staveniště + napouštění rybníku		21.02.2022	28.02.2022	
1.3.2022 - 31.5.2022					
	Vyhotovení manipulačního řádu (bude předložen k žádosti o kolaudaci)		03/2022	30.05.2022	
	Zaměření skutečného provedení stavby + předání dokumentace skutečného provedení stavby		02/2022	30.05.2022	
	Vyhotovení geometrického plánu a ověření příslušným katastrálním úřadem		02/2022	30.05.2022	