


Časový harmonogram realizace díla dle dodatku č. 1

Název stavby: Oprava výtahu ulice kolektoru C1A - Panská

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Zhotovitel: Ekostav, a.s.

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2022																
				2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí		2. čtvrtletí					
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	Podpis SOD	3.5. 21	3.5. 21																	
2	Předložení technického návrhu řešení výtahu k akceptaci	3.6. 21	3.6. 21																	
3	Předložení finální projektové dokumentace k akceptaci	5.7. 21	5.7. 21																	
4	Zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů a získání souhlasu s navrženým výtahem	3.6. 21	5.8. 21																	
5	Termín pro zahájení předání staveniště dle odst. XI. SOD	6.8. 21	21.8. 21																	
6	Odstávka stávajícího výtahu a realizace nového včetně souvisejících prací	1.9. 21	23.3. 22																	
7	Předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 1	23.3. 22	23.3. 22																	



Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	