

Harmonogram činností
DD Strakonice

činnost	poč. týdnů
demontáž starého výtahu	1T
stavební úpravy	2T
montáž nového výtahu	3T
stavební začistění	1T
dokončení montáže, nastavení výtahu	1T
zkouška	1T
dokumentace	1T

10T