

"Sanační opravy kolektoru Ďáblice 3. stavba"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	4. čtvrtletí				1. čtvrtletí																			
				25.10.21	1.11.21	8.11.21	15.11.21	22.11.21	29.11.21	6.12.21	13.12.21	20.12.21	27.12.21	3.01.22	10.01.22	17.01.22	24.01.22	31.01.22	7.02.22	14.02.22	21.02.22	28.02.22	7.03.22	14.03.22	21.03.22	28.03.22	4.04.22
1	Sanační opravy kolektoru Ďáblice 3. stavba	01.11.21	29.03.22																								
2	vstupní jednání	15.11.21	15.11.21																								
3	dodání technologického postupu	15.11.21	19.11.21																								
4	odsouhlasení technologického postupu	22.11.21	26.11.21																								
5	zadání stavebních prací - předání staveniště	29.11.21	29.11.21																								
6	zajištění záboru	01.11.21	15.12.21																								
7	přípravné a související předstihové práce	29.11.21	15.12.21																								
8	sanace konstrukcí	15.12.21	15.03.22																								
9	dokončovací práce	16.03.22	28.03.22																								
10	předání díla	29.03.22	29.03.22																								

Jubosa s.r.o. Datum: 26.10. 21	Úkol		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Milník		Ruční úkol		Vnější milník	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn			
	Vnější milník		Pouze zahájení			