


| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA | | OPRAVNÝ ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA | | Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757 T 59 740 1111; www.dpo.cz | |
| Datum zahájení přejímacího řízení: | | Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části): | | | |
| 24. 9. 2018 | | Částečná rekonstrukce VN rozvodny trakční měřírny Sokolská | | | |
| Technický popis: - V rámci prováděných prací byla provedena kompletní rekonstrukce VN rozvodny kobky K3 trakční trafo T2, K4 trakční trafo T1, K5 trafo vlastní spotřeby a K6 měření. Výměna obou trakčních traf a jejich připojení. Dodávka a výměna nového transformátoru vlastní spotřeby. Vyčištění záchytné jímky pod trakčními trafy. Výměna dvou kusů měřicích traf proudu na rozhraní kobek K2 a K3 pro fakturační měření. Zhotovení zábrany u T1. Výměna vstupních dveří do trafo-komor T1 a T2. Vstupní dveře do trafo-komory T2 osazeny bezpečnostním spínačem. Po usazení trakčních traf T1 a T2 zazdění otvorů pro vytažení, oprava obkladů, výmalba všech kobek a trafo-komor. | | | | | |
| Odpovědný stavbyvedoucí: | | Zhotovitel: | | | |
| Milan Kantor | | ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava | | | |
| stupeň projektové dokumentace: | | Projektant: | | | |
| DPS | | OHL ŽS a.s. Burešova 938/17, Brno | | | |
| Technický dozor stavebníka: | | Jméno, příjmení: | | | |
| Dopravní podnik Ostrava a.s. | | I I | | | |
| Stavební povolení č.j.: | | ze dne: | | vydal: | |
| -- | | -- | | -- | |
| Smlouva o dílo - číslo: | | ze dne: | | | |
| Objednatel: DOD20180045 Zhotovitel: 18410140 | | 25. 4. 2018 | | | |
| Datum zahájení prací dle SOD: | | Datum skutečného zahájení prací: | | Datum dokončení prací dle SOD: | |
| 29. 6. 2018 | | 29. 6. 2018 | | 27. 9. 2018 | |
| Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení stavby: | | | | | |
| -- | | | | | |
| Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody: | | | | | |
| viz Změnové listy č. 1 a 2 | | | | | |
| Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami: | | | | | |
| -- | | | | | |
| Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí díla: | | | | | |
| | | | | | |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků: | | | | | |
| | | | | | |
| Dohoda o přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků: | | | | | |
| Objednatel zajistí přístup do objektu na tel. výzvu zhotovitele. | | | | | |
| Dodatečně požadované práce a dodávky /vícepráce/ a způsob jejich zajištění: | | | | | |
| -- | | | | | |
| Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdávaného objektu: | | | | | |
| -- | | | | | |
| Datum úplného vyklizení zařízení staveniště: | | | | | |
| 24. 9. 2018 | | | | | |

Údaje o převzetí dokumentace

Projektovou dokumentaci upravené dle skutečného stavu provedení, fotodokumentaci celé stavby na CD převzal:

Jméno: Eduard Ručka

Dne:

Podpis:

Doklady předané při předání a převzetí díla:

Archivní číslo dokumentace:

| | | |
|--|--|--|
| Cena dle smlouvy o dílo: | 1 663 272,60 Kč | bez DPH |
| | 349 287,25 Kč | DPH 21 % |
| | 2 012 559,85 Kč | Cena vč. DPH |
| Cena VCP a MP: | 72 162,85 Kč | bez DPH |
| | 15 154,20 Kč | DPH 21 % |
| | 87 317,00 Kč | Cena vč. DPH |
| Cena po započtení VCP a MP: | 1 735 435,45 Kč | bez DPH |
| | 364 441,40 Kč | DPH 21 % |
| | 2 099 876,90 Kč | Cena vč. DPH |
| Pozastavená částka: Bez pozastávky | Ke dni zahájení přejímacího řízení byly vystaveny faktury na částku: -- | Zbývá do fakturovat: 1 735 435,45 Kč bez DPH |

Záruční doba dle smlouvy o dílo činí:

Na stavební a montážní práce je poskytnuta záruka v délce 60 měsíců, tj. do 24. 9. 2023
 Na dodávky technologických zařízení je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců, tj. do 24. 9. 2020


Vyjádření účastníků řízení:

Datum skončení přejímacího řízení:

24. 9. 2018

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele **přejímají** zhotovené dílo a základních podmínek realizace stavebních prací, provozních souborů a montážních prací.

Současně se dílo předává do operativní správy správcům, tj. oddělení skladové hospodářství a středisku správa a údržba ostatního majetku.


 CEZ Energetické služby, s.r.o.
 Výstavní 1144/103
 Ostrava-Vitkovice

| | Jméno a příjmení: | Organizace, funkce | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Zástupci zhotovitele: | | stavbyvedoucí | 1 |
| Zástupci objednatele: | | projektový manažer specialista | |
| Zástupce správce: | | vedoucí střediska trakční měnirny | |
| Zástupce objednatele: | | vedoucí odboru dopravní cesta | |

Rozdělovník:

| | | |
|-------------|-------------|----------|
| zhotovitel: | objednatel: | správce: |
|-------------|-------------|----------|