

Harmonogram ČD Česká Třebová W1971782

označení	ks	výplně	zedník	parapety	malba	poz	poznámka
Objekt 039	10	6.12.2021	7.12.2021	7.12.2021	8.12.2021	1-3	Jih – 8 oken + 2x VD
Objekt 039	12	7.12.2021	8.12.2021	8.12.2021	9.12.2021	4	Východ – okna
Objekt 039	6	8.12.2021	9.12.2021	9.12.2021	10.12.2021	5-8	Východ – okna
Objekt 039	11	9.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	10	Sever – okna
Objekt 039	8	10.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	14.12.2021	11-15	Sever – 6 oken + 2xVD
Objekt 039	8	13.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	16	Západ – 1.NP
Objekt 039	4	14.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	16	Západ – 1.NP
Objekt 039	4	14.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	17	Západ – 2.NP
Objekt 039	8	15.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	17	Západ – 2.NP
Objekt 039	1	15.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	19	Jih u vchodu
Objekt 039	4	16.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	20+22	boky velína
Objekt 039	7	17.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	21	čelo velína
Celkem							

83

Montáž PVC parapetů je součástí zednických prací.

ZEDNÍK:

- jednoduché
- špaléta
- AL parapety
- malba ostění
- CELKEM