



Podrobný harmonogram výstavby

Zakázka: Energetická úspora objektu ZŠ Olešská II

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Grafické zobrazení délky realizace

Grafické zobrazení

Název dílu	Doba trvání (dnů)	Zahájení	Dokončení	Grafické zobrazení											
				IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22
Celková doba realizace	338	20.09.2021	23.08.2022												
I. ETAPA		20.09.2021	20.11.2021												
Převzetí díla	1	20.09.2021	20.09.2021												
Příprava staveniště a vybudování ZS	6	20.09.2021	25.09.2021												
Bourací, zemní a zakládací práce	43	20.09.2021	01.11.2021												
Hrubé stavební práce	49	28.09.2021	15.11.2021												
Finální stavební práce	48	04.10.2021	20.11.2021												
Realizace rozvodů TŽB a EI	54	28.09.2021	20.11.2021												
Dokončovací práce	6	15.11.2021	20.11.2021												
Předání díla	1	20.11.2021	20.11.2021												
I. ETAPA		01.07.2022	23.08.2022												
Převzetí díla	1	01.07.2022	01.07.2022												
Příprava staveniště a vybudování ZS	6	01.07.2022	06.07.2022												
Bourací, zemní a zakládací práce	43	01.07.2022	12.08.2022												
Hrubé stavební práce	29	09.07.2022	06.08.2022												
Finální stavební práce	40	15.07.2022	23.08.2022												
Realizace rozvodů TŽB a EI	46	09.07.2022	23.08.2022												
Dokončovací práce	6	18.08.2022	23.08.2022												
Předání díla	1	23.08.2022	23.08.2022												