

Stavba :	42-2021 Kontejnerová sestava admin.a skladovacího obje	Rozpočet :	42-2021
Objekt :	SO 01 Spodní stavba		Spodní stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	31 500	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	28 118	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	240 365	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	59 676	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	117 839	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 247	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	7 801	0	0	0	0
27 Základy	138 358	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 020	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	27 209	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	101 582	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 388	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 454	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	31 128	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	90 171	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	871 886	43 841	0	31 128	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			915 727	0
Oborová přírážka			915 727	0
Přesun stavebních kapacit			915 727	0
Mimostaveništní doprava			915 727	0
Zařízení staveniště	18 300		946 855	18 300
Provoz investora			946 855	0
Kompletační činnost (IČD)	31 500		946 855	31 500
Rezerva rozpočtu			946 855	0
CELKEM VRN				49 800

0
0
0
0
1
1
2
2