



HARMONOGRAM PRACÍ

20.4. 2016	Převzetí staveniště
21.4.- 6.5.2016	Zaměření výplní otvorů+ ocel. prvků, demontáž přístavku, zařízení staveniště, přípravné práce
27.4.- 10.6.2016	Výroba výplní otvorů
25.4.-14.5. 2016	Montáž lešení+ vyspravení fasády př. doplnění, demtž. umístěných prvků na fasádě
16.5.-18.6.2016	Demtž + Montáž oken+ zapravení vnitřní špalety
23.5- 4.7.2016	Tepelná izolace fasády+ klempířské prvky
5.7.-20.7.2016	Bourání lešení + hloubení rýhy
10.7-30.7.2016	KZS sokl + terénní úpravy
1.8.-7.8.2016	Dokončovací práce, úpravy, čištění apod.
8.8.2016	Předání díla
Celkem 110 dnů	

