

Časový harmonogram




ID	Název úkolu	Doba trvání	Realizace v měsících						
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	<u>Doba plnění</u>	165 dny	[Timeline bar from month 1 to 7]						
2	<i>Termín zahájení prací, předání a převzetí staveniště</i>	0 dny	[Milestone diamond at month 1]						
3	přípravné práce	3 dny	[Small blue bar at start of month 1]						
4	SO 101 Komunikace Kouty II	60 dny	[Blue bar from month 3 to 4]						
5	SO 102 Komunikace Kouty III	50 dny	[Blue bar from month 5 to 6]						
6	SO 330 Vodovodní řady	135 dny	[Blue bar from month 1 to 6]						
7	SO 340 Vodovodní přípojky	138 dny	[Blue bar from month 2 to 7]						
8	dokončovací práce	7 dny	[Small blue bar at end of month 7]						
9	<i>Termín dokončení díla, předání a převzetí díla</i>	0 dny	[Milestone diamond at end of month 7]						

V Brně dne:

Za objednatele:



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Datum:

Úkol



Přerušení



Milník



Souhrnný

