

		C5KE378U		Objednatel:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/II
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	Fr. Kotyzy 1026, Rokycany - levý
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smluvy o dílo	x	x	D	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	D	
3	Podání žádosti o vydání stavebního souhlasu		x	D	
5	Termín stavební připravenosti	x		D + 14 týdnů	
6	Předání a převzetí staveniště	x	x	D + 14 týdnů	
7	Zahájení montáže		x	D + 14 týdnů	
8	Dokončení montáže		x	D + 22 týdnů	
10	Nastavení a zkouška po ukončení montáže		x	D + 22 týdnů	
11	Posouzení shody		x	D + 22 týdnů	
12	Předání a převzetí díla	x	x	D + 22 týdnů	
14	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	Fr. Kotyzy 1026, Rokycany - pravý
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smluvy o dílo	x	x	D	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	D	
3	Podání žádosti o vydání stavebního souhlasu		x	D	
5	Termín stavební připravenosti	x		D + 22 týdnů	
6	Předání a převzetí staveniště	x	x	D + 22 týdnů	
7	Zahájení montáže		x	D + 22 týdnů	
8	Dokončení montáže		x	D + 30 týdnů	
10	Nastavení a zkouška po ukončení montáže		x	D + 30 týdnů	
11	Posouzení shody		x	D + 30 týdnů	
12	Předání a převzetí díla	x	x	D + 30 týdnů	
14	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 18 hod.