

Harmonogram prací

„ Rekonstrukce dvou chladicích věží v budově CD MHD, Praha 2 “

1. Statika (zhotovení podkladová konstrukce)
 - 8 týdnů od předání staveniště
2. Chlazení
 - 8 týdnů od dokončení podkladové konstrukce
3. ZTI
 - 2 týdny od realizace chlazení
4. MaR
 - 5 týdnů po realizaci ZTI
5. Dokončovací práce včetně zkušebního provozu zařízení
 - 3 týdny

Celé dílo by bylo zhotoveno nejpozději do 26 týdnů od předání staveniště.

Všeradice, dne 8. 9. 2021

