

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 11PT-001827

č. zhotovitele: 841/TC/RB/2019/001

M - SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-003

SMP CZ: IZHS190007

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.1.2019 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D35 Opatovice – Časy“, ISPROFIN/ISPROFOND 553 154 0002 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 2, jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“).
- (B) Smluvní strany z důvodu vypořádání claimové agendy Zhotovitele, požadavků Objednatele na akceleraci a urychlení prací na části díla, uzavřely dne 3.6.2021 Dodatek č. 2, jímž bylo sjednáno i) vypořádání časových nároků Zhotovitele, ii) vypořádání Nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, iii) dohoda o akceleraci, iv) ocenění akcelerace s úhradou akcelerace, v) vzdání se nároků Zhotovitele. Dodatek č. 2 (dále jen „Neplatný dodatek“) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- (C) S ohledem na znění Neplatného dodatku byla jeho účinnost vázána na uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
- (D) Vzhledem k tomu, že k uveřejnění Neplatného dodatku nedošlo ve lhůtě do tří měsíců ode dne jeho uzavření, platí dle ustanovení § 7 odstavce 1 zákona č. 340/2015 Sb., že je Neplatný dodatek zrušen od počátku.
- (E) Účelem tohoto Dodatku je vypořádání vzájemných práv a povinností Smluvních stran, které Smluvní strany měly v úmyslu založit, upravit v Neplatném dodatku.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1.

DEKLAROVÁNÍ ZÁVAZKŮ Z NEPLATNÉHO DODATKU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,
IČ: 659 93 390,
zastoupená _____, generálním ředitelem,
na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Společností „D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ“
vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 27.09.2018
se sídlem na adrese Správce společnosti: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
tvořená společnostmi:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7634,
zastoupená: _____ prokuristou
_____ prokuristkou

(dále jen „Správce společnosti“)

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430,
zastoupená: _____ místopředsedou představenstva
_____ ředsedou představenstva

(dále jen „Druhý společník“ a společně se Správcem společnosti a Třetím společníkem jen
„Společníci“ nebo každý jednotlivě jen „Společník“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 271 95 147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9654,
zastoupená: _____ předsedou představenstva
_____ členem představenstva

(dále jen „Třetí společník“ a společně se Správcem společnosti a Druhým společníkem jen
„Společníci“ nebo každý jednotlivě jen „Společník“)

na straně druhé jako „Zhotovitel“ dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek (dále jen „Zhotovitel“
nebo „Smluvní strana“),

1. Smluvní strany tímto deklarují, že dohodnuté vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele, dohoda o akceleraci, její ocenění a úhrada a vzdání se nároků Zhotovitele upravené v čl. I, čl. II a čl. III a čl. IV Neplatného dodatku se zachovávají, tedy se dohodly, že:

Vypořádání časových a finančních nároků z oznámených claimů:

a) Zhotovitel Claimem č. 1 ze dne 23. 1. 2020 oznámil událost/okolnost, která se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik Časového nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků a dále vznik nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na dodatečnou platbu. Konkrétně došlo k nedokončení konsolidace SO 202 Estakáda přes inundační území Labe v místě OP24 v předpokládaném termínu dle PDPS a zadávacích podmínek stavby.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněného časového a finančního nároku Zhotovitele a na základě tohoto posouzení společně sjednávají, že Zhotovitel NEMÁ z Claimu Zhotovitele č. 1 žádný časový nárok. Nárok na dodatečnou platbu z Claimu č. 1 není dotčen a bude administrován formou ZBV.

b) Zhotovitel Claimem č. 2 ze dne 31. 1. 2020 oznámil událost/okolnost, která se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik Časového nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a doby pro splnění postupných závazných milníků a dále vznik nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na dodatečnou platbu. Konkrétně došlo k nedokončení konsolidace SO 202 Estakáda přes inundační území Labe v místě OP1 v předpokládaném termínu dle PDPS a zadávacích podmínek stavby.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněného časového a finančního nároku Zhotovitele a na základě tohoto posouzení společně sjednávají, že Zhotovitel NEMÁ z Claimu Zhotovitele č. 2 žádný časový nárok. Nárok na dodatečnou platbu z Claimu č. 2 není dotčen a bude administrován formou ZBV.

c) Zhotovitel Claimem č. 4 ze dne 25. 6. 2020 oznámil událost/okolnost, která se dle Smlouvy považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje vznik Časového nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a dále vznik nároku Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na dodatečnou platbu. Konkrétně došlo k nedokončení konsolidace v přechodové oblasti SO 214 v místě OP1 a OP4 v předpokládaném termínu dle PDPS a zadávacích podmínek stavby. Claim č. 4 byl vyřešen Určením Správce stavby zn. 193/D350C/38120/2/KS/2021 ze dne 31. 3. 2021 tak, že Zhotoviteli byl přiznán nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-článku 8.13 Smluvních podmínek o 32 dnů.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněného časového a finančního nároku Zhotovitele a na základě tohoto posouzení společně sjednávají,

že Zhotovitel NEMÁ z Claimu Zhotovitele č. 4, nad rámec Správcem stavby určeného časového nároku v délce 32 dnů, žádný časový nárok.

d) Zhotovitel Claimem č. 5 ze dne 3. 9. 2020 oznámil skutečnost, že části personálu Zhotovitele, který provádí stavební práce na SO 216 Most přes MÚK Časy, byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa z důvodu onemocnění COVID-19.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněného časového a finančního nároku Zhotovitele a na základě tohoto posouzení společně sjednávají, že Zhotovitel NEMÁ z Claimu Zhotovitele č. 5 žádný časový ani žádný finanční nárok.

e) Zhotovitel Claimem č. 6 oznámil výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů a vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 5. 10. 2020, a to dopisem ze dne 22. 10. 2020, ev. č. 0161/D35/O-C. Dále Zhotovitel Claimem č. 7 oznámil výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů a vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 15. 2. 2021 a Claimem č. 8 oznámil výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů a vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 27. 2. 2021. Claim č. 7 a 8 byl oznámen společným dopisem ze dne 12. 3. 2021, ev.č. 0193/D35/O-C.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněných časových a finančních nároků Zhotovitele a na základě tohoto posouzení společně sjednávají, že Zhotovitel NEMÁ za období od 5. 10. 2020 do dne podpisu Dodatku č. 2 z Claimu Zhotovitele č. 6, 7 a 8 žádný časový nárok. Nárok na dodatečnou platbu z Claimu č. 6, 7 a 8 tímto není dotčen.

f) Zhotovitel kromě výše uvedených claimů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 oznámil dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP i další události na Stavbě, které specifikuje příloha č. 4 Dodatku, dále jen „Další události na Stavbě“.

Smluvní strany před uzavřením tohoto Dodatku znovu posoudili oprávněnost uplatněných časových a finančních nároků Zhotovitele z Dalšíh událostí na Stavbě a na základě tohoto posouzení společně sjednávají, že Zhotovitel NEMÁ z Dalšíh událostí na Stavbě žádný časový nárok. Nárok na dodatečnou platbu z Dalšíh událostí na Stavbě není dotčen a bude administrován formou ZBV.

C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby a vyzval prostřednictvím Správce stavby Zhotovitele k prověření možnosti akcelerace prací na Stavbě a zprovoznění části Stavby v dřívějším termínu. Objednatel v tomto ohledu uvádí, že zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby je vyvolán zejména skutečností, že stavba „D35 Opatovice – Časy“ mimo jiné odvede tranzitní dopravu ve směru východ – západ z města Hradec Králové.

D) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby a informoval Objednatele o možnosti zkrácení Sekce h) definované tímto Dodatkem, a to v termínu do 15.12.2021, za předpokladu

přijetí opatření k urychlení její výstavby a aktivní součinnosti Správce stavby a Objednatele. Takovou akcelerací dojde k dřívějšímu užívání trasy dálnice pro veřejný provoz v rozsahu Sekce h) definované tímto Dodatkem, a to o 82 dnů oproti Době pro uvedení Stavby do provozu prodloužené Dodatkem č. 1 a Určením Správce stavby.

E) Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11.02.2020 (dále též jen „Metodika“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení odst. 2.1 odst. 3 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

F) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy (dále též jako „Dodatek“).

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu nově definované Sekce tak, jak je popsáno níže v tomto článku, a to ve smyslu ustanovení Podčlánku 13.1 Smluvních podmínek, když urychlení prací na Stavbě dle tohoto Dodatku je Smluvními stranami shodně považováno za Variaci, v jejímž rámci budou Smluvní strany postupovat v souladu s Podčlánkem 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanovili tento Dodatek jinak. Smluvní strany konstatují, že k zahájení vyjednávání o akceleraci mezi Zhotovitelem a Objednatelem za účasti Správce stavby došlo dne 19.9.2019 na kontrolním dnu stavby vyplývající z jeho zápisu.

2. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nové Sekce ve smyslu Podčlánku 1.1.5.6 Smluvních podmínek s názvem „Sekce h“), a to v tomto rozsahu: „Hlavní trasa dálnice D35 v plném profilu od km 4,190 až po km 15,550 včetně všech mostů na hlavní trase, MÚK Rokytno a včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 v km 4,190 až 16,200. Začátek úseku bude napojen na již částečně zprovozněný úsek „D35 Sedlice – Opatovice“. Na konci úseku bude osazeno dopravní značení vycházející ze způsobu zprovoznění stavby „D35 Opatovice – Časy“ vzhledem k nezprovoznění stavby „D35 Časy – Ostrov“ ve stejný okamžik. Nájezd na dálnici směr Praha (ZÚ Stavby D35 Opatovice – Časy) bude po větvi „P“ SO 113.2 a výjezd směr Olomouc po větvi „A“ SO 113.2, dále po okružní křižovatce SO 113.1 a pokračuje po SO 133 směr Holice (Olomouc) s napojením na I/36, které budou provedeny v rozsahu nezbytném pro účely uvedení „Sekce h“) do provozu dle podmínek stavebního zákona a jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.“

Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nového postupného závazného milníku ve smyslu Podčlánku 4.29 Smluvních podmínek, a to milníku „Zprovoznění Sekce h“) ve znění: „Uvedení

Sekce h) do provozu za podmínek stavebního zákona (resp. do předčasného užívání) do 15. 12. 2021. Sekce h) bude v uvedeném termínu zprovozněna bez dopravních omezení (tzn. dálnice bude uvedena do předčasného užívání v plném profilu, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy bez omezení šířky jízdního pruhu)“.

3. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že na milník „Zprovoznění Sekce h)“ se nevztahuje ustanovení Pod-článku 4.28 písm. b) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce.

4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že ustanovení o smluvní pokutě za nesplnění Doby pro uvedení do provozu vztahující se k Dílu není tímto Dodatkem dotčeno. Případné nesplnění milníku „Zprovoznění Sekce h)“ nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést práce na Díle v rozsahu nezbytném pro splnění Doby pro uvedení do provozu.

5. Zbývající část Díla, která nespadá do Sekce h) a nebude uvedena do provozu za podmínek stavebního zákona v rozsahu Sekce h), není tímto Dodatkem dotčena.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace Zhotovitele za splnění milníku „Zprovoznění Sekce h)“ v Době pro splnění tohoto milníku ve výši **83 016 245,72 Kč bez DPH**.

Výčet stavebních objektů týkajících se ocenění akcelerace za 82 dnů urychlení výstavby jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou.

2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno po splnění postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce h)“ a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace bude Objednatelům uhrazeno jednorázovou platbou Objednatelů na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce h)“ a v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem.

3. V případě, že nedojde ke splnění nového postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce h)“ v rozsahu dle Dodatku a ve smyslu Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, v době pro splnění tohoto postupného závazného milníku, tj. do 15.12.2021, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ocenění akcelerace dle tohoto Dodatku, a to ani v části a neuplatní se smluvní pokuta uvedená v čl. II. odst. 4 tohoto Dodatku. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že tím není dotčeno právo Zhotovitele na prodloužení doby pro splnění tohoto postupného závazného milníku „Zprovoznění Sekce h)“ v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek.

4. Smyslem a účelem tohoto Dodatku je zajistit během doby od uvedení Sekce h) do provozu do dokončení Díla, takový provoz, který nebude omezen žádným dopravně technickým opatřením. Neomezeným provozem se rozumí dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy bez omezení šířky jízdního pruhu v km 4,190 až 15,500 po celou dobu od uvedení Sekce h) do

provozu do dokončení Díla, dále také jen „Neomezený provoz od uvedení Sekce h) do provozu“. Pro případ, že Zhotovitel bez výslovného písemného souhlasu Objednatele poruší svou povinnost zajistit Neomezený provoz od uvedení Sekce h) do provozu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každých i jen započatých 24h omezeného provozu.

III.

Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Claimy Zhotovitele č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 a s Dalšími událostmi na Stavbě, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává časových nároků z Claimů Zhotovitele č. 6, 7 a 8 a to za období od 5. 10. 2020 do podpisu tohoto Dodatku a Objednatel s tímto souhlasí.

3.2 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Claimy č. 1, 2 a 5, a Objednatel s tímto souhlasí.

3.3 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Správcem stavby určeného časového nároku v délce 32 dnů, časového nároku, který mu vznikl a/nebo vznikne na základě a/nebo v souvislosti s Claimem č. 4, a Objednatel s tímto souhlasí.

3.4 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele finančního nároku, který mu vznikl a/nebo vznikne na základě a/nebo v souvislosti s Claimem č. 5, a Objednatel s tímto souhlasí.

3.5 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele všech časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Dalšími událostmi na Stavbě dle přílohy č. 4 Dodatku, a Objednatel s tímto souhlasí.

3.6 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo vzdání se nároků Zhotovitele uvedené v bodu 3.1. až 3.5 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zbývající ujednání sjednaná v Neplatném dodatku, který jako příloha č. 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 3, 4, 5, 6 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, zůstávají beze změny a přiměřeně se použijí.
2. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení Dodatku a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit takové ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Příloha č. 1 Neplatný dodatek

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26
20:34:00 +01'00'

Generální ředitel

Zhotovitel:

STRABAG a.s.:

Podepsal Ing.
DN: cn=Ing. Z,
o=STRABAG a.s., ou=0413/2217,
L=Praha, ou=Vnitřní úřadovna
Umístění: Praha
Datum: 2021.11.22 16:32:26 +01'00'

prokurista

Podepsal:
DN: cn=ing,
o=STRABAG a.s., ou=B41/0720,
email=renata
Důvod: Schůzky veštvou odpolední.
Umístění Praha
Datum: 2021.11.22 17:06:35 +01'00'

prokuristka

M-SILNICE a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.23
14:30:29 +01'00'

, místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.23
14:35:57 +01'00'

ředseda představenstva

SMP CZ, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.22
19:14:34 +01'00'

ý, předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.23 10:00:19 +01'00'

člen představenstva