

část	číslo	činnost	2016					2017									
			srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
			Oprava hřbitovního zdiva														
Časový	A	převzetí staveniště	■														
	1	Jih (J1-J21)	■	■	■	■					■	■	■				
	2	Jih (J21-J43)		■	■	■	■				■	■	■				
	3	Jih (J43-J64)			■	■	■	■			■	■	■				
	4	Západ (Z1-Z7)				■	■	■			■	■	■				
	5	Západ (Z7-Z23)				■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
	6	Západ (Z23-Z37)									■	■	■	■	■	■	■
	7	Západ (Z37-Z49)									■	■	■	■	■	■	■
	8	Západ (Vstupní brána)									■	■	■	■	■	■	■
	9	Západ (Z50-Z56)									■	■	■	■	■	■	■
	10	Sever (S40-S33)		■	■	■	■				■	■	■				
	11	Sever (S33-S17)		■	■	■	■				■	■	■				
	13	Sever (S17-S1)		■	■	■	■				■	■	■				
	B	předání stavby objednateli															■
Finanční		měsíční (Kč bez DPH)	215 000	930 000	2 850 000	3 260 000	620 000	0	0	290 000	1 420 000	1 600 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	643 968	50 000
		roční (Kč bez DPH)			7 875 000											8 103 968	
		stavba celkem (Kč bez DPH)									15 978 968						

Zahájení stavby: **dle uzavření SoD**
 Předání dokončené stavby: říjen 2017

Součinnost objednatele, příp. dalších třetích stran: bude upřesněno po převzetí staveniště a odsouhlasení rozvržení práce na jednotlivých částech zakázky, vždy zápisem ve stavebním deníku na jednotlivé části stavby, zejména o vymezení plochy zařízení staveniště, zajištění dotčených ploch pro provádění prací, omezení vstupu do prostorů stavby, poskytnutí přípojních bodů pitné vody, elektrické energie, plochy pro GZS, zajištění komunikace se třetími osobami, zajištění provizorních vstupů a přístupů, zajištění přístupu k dotčeným konstrukcím při omezení třetích osob v opravovaných úsecích

Uzlové body: předání jednotlivých úseků zdi pro provádění prací a převzetí dokončených úseků