

Harmonogram prací

„Klimatizace do kanceláří a ostatních provozních prostor v areálech DPP“

1. Předání a převzetí staveniště
2. Nástup a zahájení prací do 14 dní
3. Montáž rozvodů CU potrubí a odvodu kondenzátu - 42 dní
4. Montáž kabeláže komunikace a silové napájení - 20 dní
5. Osazování a zapojování vnitřních jednotek - 25 dní
6. Montáž venkovních jednotek a zapojení 10 dní
7. Oživení a uvedení do provozu - 2 dny
8. Zkušební provoz a zaškolení obsluhy - 5 dní
9. Předání díla - 1 den

Celé dílo by bylo zhotoveno a předáno do 119 dní od předání staveniště.

Ve Všeradicích dne 2.11.2021

