

Harmonogram prací

Rozdělení kanceláře 224 v budově MÚ Písek, Budovcova 207/6

Termín zahájení prací: 31. 3. 2017

Termín dokončení prací: 14. 4. 2017

- | | |
|---------------|--|
| 31.3. – 2.4. | – převzetí staveniště, zakrývání podlah, bourací práce, odvoz sutí |
| 3.4. – 5.4. | – montáž SDK příčky |
| 6.4. – 8.4. | – zazdívání zárubně, omítky špalet |
| 10.4. – 11.4. | – elektroinstalace |
| 12.4. – 13.4. | – nátěry, malby, kompletace EI |
| 14.4. | – úklid, předání staveniště |

V Písku, dne 30.3.2017

.....
Milan Turek - jednatel