

Změnový list č. 15

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.C Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV: 15.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Claim č. 02 Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II		
Název ZBV:	Nákladů COVID-19 II		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Přílohy Změnového listu: 1. Oznámení Claimu - Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou, Výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV- 2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů, Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 5.10.2020 ze dne 2.11.2020 2. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 ze dne 9.7.2021 3. Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 2021 č. 600 ze dne 29.7.2021 4. Vyčíslení nároku	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Objednatel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby a vodní infrastruktury a stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele.

Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací mezi dny 05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	903.175,18	903.175,18
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně prohlásil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021.
- b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se jedná o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby, nemění tato změna celkovou povahu zakázky,
- c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
Garant smlouvy objednatele	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
Správce stavby	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vyjádření:		Souhlasím se změnou.		
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>				
číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2021	
týká se bodu: D	1.092.841,97 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Statutární orgán – ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	██████████	datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

██████████
TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

██████████
Mobil ██████████
██████████

Naše značka:
MOSTY-119-201102

02.11.2020

Věc: Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou
Výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů
Vyhlášení nouzového stavu s účinností od dne 5.10.2020

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s postupující výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**Pandemie**“) nastávají skutečnosti, které negativně ovlivňují provádění prací, zvyšují Smluvní cenu a/nebo zpožďují provádění Díla pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C.“

V reakci na Pandemii vyhlásila Vláda české republiky dne 12. 3. 2020 pro celé území Země nouzový stav ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav (původně vyhlášený na dobu 30 kalendářních dnů) byl následně prodloužen a skončil ke dni 17.5.2020.

S ohledem na zhoršující se vývoj epidemické situace přistoupila následně vláda České republiky k vydání usnesení č. 957, ze dne 30.9.2020, na základě, kterého došlo k opětovnému vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, a to s účinností od 5.10.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“).

Ve spojitosti s Pandemií jsou přijímána související legislativní opatření orgánů veřejné moci, která mají za cíl zmírnit dopady Pandemie a jsou založena na omezení práv a svobod fyzických a právnických osob. Týkají se nicméně také Personálu Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů, kteří jsou tímto ve své činnosti omezeni. Stejně tak dopadají na Personál Objednatele, který poskytuje Zhotoviteli součinnost.

Pandemie a související legislativní opatření orgánů veřejné moci vyhlášená za Nouzového stavu představují kompenzační událost ve smyslu Smlouvy (dále jen „**Událost**“). Událost negativně ovlivňuje provádění prací, zvyšuje Smluvní cenu a zpožďuje provádění Díla.

Zhotovitel zároveň sděluje, že s ohledem na měnící se charakter Událostí (tj. rozšiřování nákazy a nově vydávané restriktivní opatření) nedokáže dopad Události predikovat. V rozsahu, v kterém dopady Události neznemožňují práce na díle, bude zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Zhotovitel předpokládá, že Událost bude mít přetrvávající vliv a považuje Nárok za průběžný.

Zhotovitel je připraven na výzvu Správce stavby předložit záznam o dopadech Události na provádění prací, Smluvní cenu a/nebo termíny výstavby. Podrobnou kvantifikaci (vyčíslení) oznámených Nároků Zhotovitel předložit Objednateli do 28 dnů od ukončení působení Události.

V reakci na již aktuálně vznikající negativní časové a finanční dopady Události v souladu s pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7, 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou Zhotovitel oznamuje Správci stavby vznik nároku na dodatečnou platbu, vznik nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, vznik nároku na prodloužení Doby pro dokončení.

Zhotovitel již od počátku vlivu Pandemie na provádění Díla přijal a bude dále přijímat veškerá nařízená a rozumná preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele a zajišťuje podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků proti šíření Pandemie.


Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S ohledem na výše uvedené tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby, aby za účelem minimalizace případných škod při provádění Díla vzal výše uvedené na vědomí a poskytl maximální součinnost při řešení dopadů Události na provádění Díla. Na konkretizaci případných změn v postupu realizace Díla v důsledku Události je Zhotovitel připraven s Objednatelem i Správcem stavby spolupracovat.

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

Podpis

*ředitel stavby*



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004.C
STRABAG Rail
Železničářská
400 03 Ústí nad Labem

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-237-210709

09.07.2021

Stavba: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Objekt: Most 003.C – Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/117/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Související korespondence:

Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021

Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou situací k průběžnému Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.3, 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou - Výpadek kapacit klíčového Podzhotovitele v důsledku COVID-19 ze dne 1.3.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021

Pokyn správce stavby č. 16 k provedení Claimu č. 02 – v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19/2 ze dne 9.4.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.5.2021

Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021

Věc: Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s tzn. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19, bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, jehož přílohou je Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020“ (dále jen „Usnesení“). Jedná se o aktualizace podmínek a postupů původního Usnesení vlády České republiky ze dne 20.dubna č. 438, pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě.

Zhotovitel od počátku vyhlášení Nouzového stavu v souvislosti s touto Událostí, měsíčně oznamoval Správci stavby průběžný Claim, včetně prohlášení a výčtu ztížených pracovních podmínek v průběhu realizace stavby.

V souladu s článkem 3. Postup administrace Závazného pokynu, Zhotovitel navrhuje lhůtu pro předložení vyčíslení jak finančního, tak i časového nároku nejpozději do 30.9.2021. V této lhůtě Zhotovitel definitivně zvolí formu vyčíslování, tzn. zda použije dokladování prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace podle bodu 2 a), včetně vyčíslení časového nároku podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

S ohledem na výše uvedené, tímto Zhotovitel zdvořile žádá Správce stavby o součinnost při vypořádání administrace tohoto Claimu v souladu s Usnesením a Smluvními podmínky.

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

Podpis:

ředitel stavby

Příloha: Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. června 2021 č. 600

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Vláda

I. schvaluje

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury,
2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele,
3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 vzniklé:
 - a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin dne 11. dubna 2021,
 - b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu;

II. **zrušuje** usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související;

III. **ukládá** místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,
2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy


místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020

1. Základní pravidla a východiska

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, byly stanoveny podmínky, za kterých bylo možno Zhotovitelům poskytnout paušální finanční kompenzace a paušální časové kompenzace kvůli ztíženým podmínkám výstavby v souvislosti s nouzovým stavem. Tyto podmínky a postup pro uplatnění paušální kompenzace byl stanoven v příloze Usnesení – v „Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19“.

V souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen od 5. října 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. února 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 vyhlášen od 15. února 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196 byl dne 27. února 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do dne 11. dubna 2021 (dále jen „nouzový stav“).

Obsahem tohoto „Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020“ (dále jen „Závazný pokyn“) je aktualizace podmínek a postupů pro poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé v důsledku vyhlášení tohoto nouzového stavu.

Podporou segmentu lze přispět ke zmírnění negativních socioekonomických dopadů v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19. Zjednodušením administrativních postupů a způsobu stanovení kompenzace lze docílit zmírnění negativních dopadů. Mohou se tak částečně omezit hrozící vedlejší administrativní činnosti (byrokracie), které základní výrobní proces (provádění staveb) komplikují. Lze tím též přispět k omezení nákladných soudních sporů. Za hospodárné, účelné a efektivní se dá v případě aktuální situace považovat především rychlé a efektivní stanovení jednotné kompenzace ztížených podmínek výstavby. Pro tento účel je přiměřené použít vzorec pro stanovení paušální výše finanční kompenzace za ztížené podmínky. Možnost aplikace vzorce pro všechny stavby realizované z prostředků SFDI zároveň zajišťuje transparentnost stanovení kompenzace. Rychlost stanovení kompenzace a její výplaty je stěžejní pro životaschopnost projektů. Jako řešení byla zvolena paušální přírážka za práci v nouzovém stavu (včetně období pro zotavení, viz. dále v textu) kompenzující ztížené podmínky a náklady vzniklé v souvislosti s vládními opatřeními platnými po dobu nouzového stavu.

Vymezení:

- Níže uvedený postup platí pro stavby, u kterých bylo Základní datum¹ před 5. říjnem 2020.
- Níže uvedený postup platí pro stavební zakázky s dobou realizace přesahující 6 měsíců realizované primárně podle Červené knihy FIDIC s Přijatou smluvní částkou nad 50 mil. Kč bez

¹ Základní datum je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

DPH a je analogicky použitelný i pro Žlutou a Zelenou knihu FIDIC, případně i pro smlouvy nerealizované na základě uvedených vzorových smluvních podmínek – pokud to text těchto smluv nevyklučuje.

- Níže uvedený postup platí pro práce fyzicky provedené v období nouzového stavu a v době od jeho skončení do 30. dubna 2021 (tzv. „období pro zotavení“).
- Zvýšení Smluvní ceny z popsáných opatření nebude zahrnováno do ekonomického výpočtu, resp. do hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb (CBA, Socioekonomické přínosy, či jiná metoda).
- Paušální kompenzace za časový nárok se nepoužije. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vznikl časový nárok, může předložit podrobný časový claim dokládající jeho oprávněnost podle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

2. Nárok na dodatečnou platbu

a) Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v nouzovém stavu a v období pro zotavení

Na základě postupu níže v bodě 3 u prací (včetně Variací a Zlepšení), u nichž Zhotovitel závazně prohlásil, že nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci (existence příčinné souvislosti se jinak neprokazuje) a které byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení, může Zhotovitel kvantifikovat svůj nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce:

$$(\text{smluvní hodnota těchto provedených prací}) \times 1,81 \%$$

Koeficient paušalizované kompenzace za ztížené podmínky ve výši 1,81% byl stanoven znaleckým posudkem, který byl zpracován pro Ministerstvo dopravy ČR. Při stanovení výše koeficientu byly ve znaleckém posudku zohledněny dodatečné náklady, které mohly vzniknout Zhotoviteli v důsledku opatření a omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Nárok na tuto dodatečnou platbu má Zhotovitel bez ohledu na to, kdy dojde podle Smlouvy k vyúčtování takových prací, Potvrzení platby za jejich provedení nebo ukončení administrace souvisejících změn Díla.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu nebo v období pro zotavení.

Pro účely určení skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavení se podpůrně použije Metodika pro měření SFDI.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

b) Kompenzace Nákladů za období prodloužení

V případě oprávněných nároků na prodloužení budou Náklady za období prodloužení Zhotoviteli uhrazeny vedle Nákladů způsobených ztíženými podmínkami podle písm. a) podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI.

c) Kompenzace Nákladů za období zpoždění

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky podle bodu 2 a) je úplnou kompenzací Nákladů zpoždění v následku nouzového stavu. Pokud se Zhotovitel domnívá, že jeho kumulované finanční nároky v důsledku nouzového stavu překračují paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky

realizace, může je doložit podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků SFDI a nemá v tomto případě nárok na kompenzaci paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky.

d) Vztah k jiným než smluvním nárokům Zhotovitelů

V případě, že budou Zhotoviteli vyplaceny jiné finanční nároky nebo kompenzace v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19, ať již v rámci podpůrných nástrojů pro udržení ekonomiky, nebo v rámci kompenzačních nástrojů při nemožnosti zaměstnanců vykonávat práce, nebo v souvislosti s opatřeními v době nouzového stavu, tyto nemají vliv na shora popsané nároky Zhotovitelů ve smyslu Smlouvy s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.

Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou platbu v rozsahu, ve kterém mu budou škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů).

3. Postup administrace

Administrace uplatnění paušalizované kompenzace nákladů bude probíhat podle Smlouvy, zejména Pod-článku 20.1 dohodou Stran (Dodatek ke smlouvě).

Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek (Úpravy v důsledku změn legislativy) poskytuje smluvním stranám ochranu před změnou právních předpisů země (včetně zavedení nových právních předpisů nebo změny stávajících) a před změnou soudních a jiných oficiálních výkladů takových právních předpisů. Tato změna musí proběhnout po Základním datu a musí ovlivňovat splnění závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v případě takové změny postupovat podle Pod-čl. 20.1 Smlouvy a požadovat finanční claim.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které oznámený claim vyplývá, předložit Správci stavby vyčíslení skutečných Nákladů, které mu vznikly (případně může claim označit za průběžný a měsíčně ho aktualizovat).

Zhotovitel může navrhnout a Správce stavby musí schválit jinou lhůtu pro toto předložení vyčíslení. S ohledem na datum vyhlášení nouzového stavu tento Závazný pokyn umožňuje Zhotoviteli a Správci stavby stanovit lhůtu pro předložení vyčíslení nejpozději do 30. září 2021. V této lhůtě musí Zhotovitel definitivně zvolit, jestli použije vyčíslování prostřednictvím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace podle bodu 2 a).

Vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 je zcela výjimečnou situací a každé další přijaté opatření s obecnou působností v této souvislosti je pro účely tohoto Závazného pokynu považováno za podzákoný právní předpis (usnesení vlády) ve smyslu Smluvních podmínek. Zhotovitel, který realizuje práce v období nouzového stavu, je dle smluvních podmínek FIDIC oprávněn vznést claim v souladu s Pod-čl. 20.1 ve spojení s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek s tím, že kvantifikace bude provedena způsobem uvedeným v bodě 2 písm. a). Claim bude uhrazen jako část Smluvní ceny na základě měsíčních Vyúčtování Zhotovitele.

Pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivá řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 musí být administrována vždy v souladu se ZZVZ.

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [redacted]

V Praze dne 29.7.2021

zn. VM-SF/ 2021-293

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003C Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Silniční most na místní komunikaci – Vraňany. (dále jen „stavba“)

Stanovisko správce stavby k Návrhu lhůty Zhotovitele pro vyčíslení Claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28.června 2021 č. 600

Související korespondence:

1. Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.11.2020.
2. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.12.2020.
3. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.1.2021.
4. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 2.2.2021.
5. Oznámení ztížených podmínek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemickou situací k průběžnému Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 17.2.2021.
6. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.3.2021.
7. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou – Výpadek kapacit klíčového Podzhotovitele v důsledku COVID – 19 ze dne 1.3.2021.
8. Oznámení průběžného Claimu č. 02 dle pod-čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.4.2021.

9. Oznámení průběžného claimu č. 02 dle pod – čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 1.5.2021.
10. Oznámení průběžného claimu č. 02 dle pod – čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou ze dne 4.6.2021.
11. Návrh lhůty Zhotovitele pro vyčíslení claimu č. 02 v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 28.6.2021 č. 600, zpracovaný dne 9.7.2021.


Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „**Usnesení vlády České republiky**“ dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 do 11.4.2021 (dále jen Usnesení). Dále je uváděna v usnesení doba do 30.4.2021 tkzv. Doba pro zotavení.

Správce stavby vydává Zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění:

- 1.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 definitivně sdělil své rozhodnutí, zda pro výpočet vyčíslení finančních nároků, bude použito vyčíslování použitím skutečných Nákladů, nebo prostřednictvím paušalizované kompenzace v souladu s Usnesením.
- 2.) Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil vyčíslení finančních nároků, s tím, že se jedná o období od 5.10.2020 do 30.4.2021, tj doba nouzového stavu a doba na zotavení.
- 3.) Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které budou doloženy stavebním deníkem.
- 4.) Vzhledem ke skutečnosti, že termíny stavby jsou již prodlouženy, nejedná se tedy o další nárok na prodloužení Doby dokončení Díla, ani Doby pro uvedení Díla do provozu. Tento nárok Správce stavby zamítá.
- 5.) Správce stavby připomíná, že v souladu s Usnesením, že Zhotovitel nemohl předvídat okolnosti v souvislosti s pandemií onemocněním COVID – 19, a že následky musí být administrovány v souladu se ZZVZ.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
**TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál**

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu od 5.10.2020 do 30.4.2021

Stavba: 003.C - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

		Práce v období nouzového stavu						
10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	ZL	CELKEM
Most 003.C Sjíliční most na místní komunikaci - Vraňany								

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 5. 10. - 31. 10. 2020								
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena	Provedeno		%	celkem
					Množství	Cena		
PS 731								
65	75070	Rám signálního znaku C2 včetně nosné konstrukce a osvětlení	KS		2,000		1,81%	
66	75071	Zobrazovač signálního znaku C2	KS		2,000		1,81%	
Celkem za PS								
SO 231								
66	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG		75,725		1,81%	
Celkem za SO								
SO 232								
38	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3		529,830		1,81%	
39	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2		46,880		1,81%	
40	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	M2		46,880		1,81%	
41	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	T		59,140		1,81%	
43	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	M2		122,580		1,81%	
45	463451114	Profilit kamenné rovnániny maltou MC 25	M3		9,000		1,81%	
47	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	M2		247,740		1,81%	
48	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP II 200 mm	M2		187,740		1,81%	
54	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny	M3		74,322		1,81%	
Celkem za SO								
SO 433								
1	O11	folie výstražná 330 mm	M		1325,000		1,81%	
3	O13	trubka PVC 110 s lanem	M		420,000		1,81%	
5	O15	drobný materiál - tmely, těsnící pěny	KS		3,000		1,81%	
9	O3	průchodka těsnící	KS		18,000		1,81%	
11	O5	kabelová komora vodotěsná	KS		3,000		1,81%	
12	O6	minimarker zaměřovací	KS		2,000		1,81%	
13	O7	trubka HDPE - 40/33	M		6175,000		1,81%	
14	O8	spojka PLASSON 40/40	KS		15,000		1,81%	
16	MM1	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)	M		2525,000		1,81%	
17	MM2	spojka pro kabely s pancířem	KS		2,000		1,81%	
19	MM4	drobný materiál - tmely, těsnící pěny	KS		1,000		1,81%	
20	1a	Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U	KS		1,000		1,81%	
38	221182003	Montáž průchodky pro HDPE trubku	KS		36,000		1,81%	
39	222182022	Rožtažení a položení trubky HDPE	M		6175,000		1,81%	
42	222182026	Montáž spojky na HDPE trubku	KS		15,000		1,81%	
44	222182029	Montáž komory pro spojování	KS		2,000		1,81%	
53	220061141	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN	M		2525,000		1,81%	
54	220100006S	montáž spojky do 40 žil	KS		2,000		1,81%	
68	460030006	sejmutí ornice ručně	M3		132,950		1,81%	
71	460071003	hloubení jámy pro kabelovou komoru	M3		3,200		1,81%	
78	460490013	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm	M		1575,000		1,81%	
79	460490051	krytí spojek	KS		6,000		1,81%	
81	460510065	kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm	M		745,000		1,81%	
82	460531123	osazení kabelové komory z plastu	KS		3,000		1,81%	
91	HZS	ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.)	HOD		10,000		1,81%	
Celkem za SO								
SO 531								
6	101219	kabel 1KV CYKY 3x240+120	M		540,000		1,81%	
7	101219	kabel 1KV CYKY 3x240+120	M		320,000		1,81%	
Celkem za SO								
Celkem za sestavu								

17	333167	/LH 40x40/ kryt rohový vnější 8646	KS		10,000		1,81%
18	413301	spínač 10A/250Vstř 3558-01750 Garant IP66 řaz. 1	KS		4,000		1,81%
19	423231	zásuvka 16A/250Vstř Garant 5518-2750/IP55 (AI)	KS		4,000		1,81%
20	425263	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67 IZG 1653	KS		2,000		1,81%
Celkem za SO							
SO 832							
1	18461	MULČOVÁNÍ	M2		11,000		1,81%
2	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS		44,000		1,81%
3	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOŽÍ VYŠ MIN 2,2M	KUS		11,000		1,81%
4	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3		0,880		1,81%
Celkem za SO							
Celkem za sestavu							

48	220300981	Montáž pásku LSA	KS		2,000	1,81%
Celkem za SO						
SO 531						
24	46114	písek kopaný 0-2mm	M3		28,500	1,81%
27	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	M		285,000	1,81%
43	210810097	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240+120	M		285,000	1,81%
53	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	M		285,000	1,81%
57	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	M		285,000	1,81%
Celkem za SO						
SO 532						
32	210010006	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2348/pr.48	M		5,000	1,81%
33	210010105	lišta vkládací úplná pevně uložená do š. 40mm	M		30,000	1,81%
37	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč. zapojení 1pólový/f.1	KS		4,000	1,81%
38	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč. zapojení 2P+Z	KS		4,000	1,81%
39	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč. zapojení 3P+N+Z/16A	KS		2,000	1,81%
52	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M		140,000	1,81%
53	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M		60,000	1,81%
51	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M		20,000	1,81%
Celkem za SO						
SO 833						
1	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2		598,000	1,81%
2	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2		598,000	1,81%
3	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2		598,000	1,81%
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2		598,000	1,81%
5	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2		598,000	1,81%
Celkem za SO						
Celkem za sestavu						

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 1. - 31. 1. 2021								
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena	Provedeno		%	celkem
					Množství	Cena		
PS 731								
30	75051	Montáž hlubinové sondy do šachty	KS		1,000		1,81%	
31	75052	Návěstidlo NP - zelená návěstní svítilna	KS		1,000		1,81%	
32	75053	Návěstidlo NP - červená návěstní svítilna	KS		2,000		1,81%	
49	75052	Návěstidlo NT - zelená návěstní svítilna	KS		1,000		1,81%	
50	75053	Návěstidlo NT - červená návěstní svítilna	KS		2,000		1,81%	
69	75074	Návěstní svítilna žlutá	KS		4,000		1,81%	
86	742013	Zatažení kabelu do chráničky	M		386,000		1,81%	
87	75017	TCEPKPFLE 3XN0,8	M		123,000		1,81%	
88	75080	CYKY 3x1,5	M		35,000		1,81%	
90	75082	CYKY 4x2,5	M		66,000		1,81%	
91	75083	CYKY 5x2,5	M		35,000		1,81%	
95	75088	FTPs	M		82,000		1,81%	
96	75089	TCEKPFLE 3p1.0	M		45,000		1,81%	
102	72127	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA klimatizační jednotka včetně veškerého příslušenství, dodávka, montáž, specifikace viz část A - Průvodní zpráva	KUS		2,000		1,81%	
Celkem za PS								
SO 131								
22	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M		56,000		1,81%	
23	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M		56,000		1,81%	
Celkem za PS								
SO 433								
7	O1b	kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken, další propojení objektů jezny - velín v Hořině	M		480,000		1,81%	
11	O5	kabelová komora vodotěsná	KS		1,000		1,81%	
12	O6	minimarker zaměřovací	KS		7,000		1,81%	
19	MM4	drobný materiál - tmely, těsnící pěny	KS		3,000		1,81%	
27	1h	Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový	KS		90,000		1,81%	
29	2b	Pásek LSA 10 párů	KS		17,000		1,81%	
44	222182029	Montáž komory pro spojování	KS		1,000		1,81%	
45	222182036	Kabel optický singlemode - zafouknutí	M		21880,000		1,81%	
46	222182074	Rozvinutí a uložení rezervy DOK	M		10,000		1,81%	
Celkem za SO								
Celkem za sestavu								

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 2. - 28. 2. 2021								
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena	Provedeno		%	celkem
					Množství	Cena		
PS 435								
8	C1b	Síťový videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 256 Mbps s podporou kamer s rozličením až 8MP a kodekem H264 a H265. Podpora kamer jiných výrobců na platformě ONVIF a videoanalytických funkcí	KS		2,000		1,81%	
17	C8	Nadstavbový systém - licence video	KS		2,000		1,81%	
18	C9	Termokamera vnitřní infračervená pro průmyslové aplikace včetně softwaru	KS		2,000		1,81%	
20	CM2	Konzola pro uchycení kamer a monitorů - dle potřeby	KS		6,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 438								
1	EZS1	EZS - ústředna v plastovém krytu vč. systémového zdroje 12V/18Ah s komunikátorem a klávesnicí	KS		1,000		1,81%	
5	EZS3	Přepěťová ochrana napájecího vedení - 3 stupeň	KS		2,000		1,81%	
6	EZS4	Kontakt magnetický závrtný – podle typu dveří, kabel 3 m, 4 vodiče, O 5,6x19 mm, stupeň 3 dle ČSN EN 50 131-1 ed.2	KS		2,000		1,81%	
7	EZS5	Detektor dušlní PIR-MW, stupeň 3 dle ČSN EN 50 131-1 ed.2, antimasking	KS		2,000		1,81%	
8	EZS6	EZS - hlásič kouře	KS		2,000		1,81%	
9	EZS7	Držáky k detektorům PIR, MW dle potřeby	KS		2,000		1,81%	
Celkem za PS								
Celkem za sestavu								

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 3. - 31. 3. 2021								
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena	Provedeno		%	celkem
					Množství	Cena		
PS 435								
9	C1c	Přídavný HDD k videorekordérum 2TB	KS		8,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 436								
9	75007	Montáž sloupy přírubového	KS		1,000		1,81%	
10	75008	Chemická kotva	KS		4,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 439								
32	75037	Datová skříň 19" / 45U 600 x 800 mm s ventilací	KS		1,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 731								
6	75041	Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka	KS		1,000		1,81%	
9	75044	Zdroj nepřetržitého napájení UPS	KS		1,000		1,81%	
15	75204	Teplotní čidlo PT100	KS		1,000		1,81%	
18	75041	Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka	KS		1,000		1,81%	
20	75044	Zdroj nepřetržitého napájení UPS	KS		1,000		1,81%	
26	75204	Teplotní čidlo PT100	KS		1,000		1,81%	
38	75059	Houkačka	KS		1,000		1,81%	
42	75063	Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu)	KS		1,000		1,81%	
60	75063	Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu)	KS		1,000		1,81%	
Celkem za PS								
SO 433								
39	222182022	Roztažení a položení trubky HDPE	M		380,000		1,81%	
43	222182027	Montáž koncovky na HDPE trubku	KS		8,000		1,81%	
69	460030182	řezání spár v podkladu betonovém	M		20,000		1,81%	
86	460650081	zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého do 10 cm	M2		10,000		1,81%	
Celkem za SO								
SO 434								
2	O2	průchodka těsnící Jackmoon 40	KS		2,000		1,81%	
7	O7	drobný materiál - tmely, těsnící pěny	KS		1,000		1,81%	
27	221182003	Montáž průchodky pro HDPE trubku	KS		2,000		1,81%	
Celkem za SO								
SO 531								
4	101212	kabel 1kV CYKY 4x35	M		16,000		1,81%	
5	101212	kabel 1kV CYKY 4x35	M		16,000		1,81%	
8	1031	držák pojistek D1PH	KS		1,000		1,81%	
10	190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	KS		6,000		1,81%	
11	190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	KS		2,000		1,81%	
12	190112	kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU	KS		6,000		1,81%	
13	190114	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	KS		1,000		1,81%	
14	190116	kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU	KS		2,000		1,81%	
15	190117	kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU	KS		3,000		1,81%	
16	190119	kabelové oko Cu lisovací 240x12 KU	KS		6,000		1,81%	
17	192311	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25)	KS		2,000		1,81%	
18	192312	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x35)	KS		2,000		1,81%	
19	192317	koncovka 1kV plast KSCZ4X/95-150(3x150+70)	KS		1,000		1,81%	
20	192319	koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120)	KS		2,000		1,81%	
21	193519	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 240-Cu	KS		3,000		1,81%	
22	784233	tímen Vsvorky 5845 do 240mm2	KS		9,000		1,81%	
28	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	M		16,000		1,81%	
26	46383	výstražná fólie šířka 0,34m	M		10,000		1,81%	
29	210100004	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm2	KS		8,000		1,81%	
30	210100005	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 35mm2	KS		8,000		1,81%	
31	210100010	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 150mm2	KS		4,000		1,81%	
32	210100012	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 240mm2	KS		4,000		1,81%	
33	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	KS		2,000		1,81%	
34	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	KS		2,000		1,81%	
35	210100643	koncovka 1kV staniční plast do 4x240	KS		1,000		1,81%	
36	210100643	koncovka 1kV staniční plast do 4x240	KS		2,000		1,81%	
37	210101205	spojka 1kV smřřtovací do 4x240	KS		3,000		1,81%	
40	210810083	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35	M		16,000		1,81%	
44	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x35/4x25	M		46,000		1,81%	
45	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	M		16,000		1,81%	
46	210810117	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x240+120	M		311,000		1,81%	
49	460200203	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3/ko1.0	M		20,000		1,81%	
52	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0	KS		3,000		1,81%	
54	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	M		10,000		1,81%	
58	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	KS		3,000		1,81%	
61	460560203	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3	M		20,000		1,81%	
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	M3		1,120		1,81%	
64	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	M3		0,100		1,81%	
69	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	M2		7,000		1,81%	
Celkem za SO								
SO 532								
9	101210	kabel CYKY 4x16	M		50,000		1,81%	
Celkem za SO								
Celkem za sestavu								

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 4. - 30. 4. 2021								
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena	Provedeno		%	celkem
					Množství	Cena		
PS 436								
6	75005	Montáž a nastavení zařízení rozhlasové ústředny	KS		1,000		1,81%	
14	75114	Oživení a parametrizace zařízení	SOUBOR		1,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 437								
4	75014	Montáž a nastavení komunikačního zařízení	KS		1,000		1,81%	
10	75114	Oživení a parametrizace zařízení	SOUBOR		1,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 439								
21	75028	Montáž a nastavení zařízení centrály	KS		1,000		1,81%	
22	75030	Konfigurace zařízení do LAN	KS		1,000		1,81%	
27	75036	Hlavní rozvod	KS		1,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 731								
4	75039	Montáž technologického počítače a operátorského panelu	KS		1,000		1,81%	
7	75042	Rozvaděč RMa - sestava dle TZ	KS		1,000		1,81%	
8	75043	Montáž rozvaděče RMa do strojovny	KS		1,000		1,81%	
11	75046	Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči	SOUBOR		1,000		1,81%	
19	75043	Montáž rozvaděče RMa do strojovny	KS		1,000		1,81%	
22	75046	Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči	SOUBOR		1,000		1,81%	
27	79049	Rozvaděč RMa - sestava dle TZ	KS		1,000		1,81%	
28	75008	Chemická kotva	KS		12,000		1,81%	
34	75055	Kompletace, montáž a seřízení návěstidla	KS		1,000		1,81%	
36	75057	Montáž a seřízení závory	KS		1,000		1,81%	
48	75008	Chemická kotva	KS		12,000		1,81%	
52	75055	Kompletace, montáž a seřízení návěstidla	KS		1,000		1,81%	
67	75072	Montáž signálního znaku C2, nastavení komunikace	KS		2,000		1,81%	
71	75076	Montáž signálního znaku A10	KS		4,000		1,81%	
Celkem za PS								
PS 732								
2	75096	SW ovládacího počítače	KS		1,000		1,81%	
3	75097	Licence grafického prostředí pro OPC	KS		1,000		1,81%	
5	75099	Switch LAN pro propojení počítačové sítě	KS		5,000		1,81%	
7	75101	Zdroj nepřetržitého napájení UPS	KS		2,000		1,81%	
15	75122	Router s automatickým přepínáním ADSL / LTE	KS		2,000		1,81%	
17	75301	SW pro zpracování dat pro dispečerský systém	KS		2,000		1,81%	
Celkem za PS								
Celkem za sestavu								

SO 531							
7	101219	kabel 1kV CYKY 3x240+120	M		52,000	1,81%	10/2020
801	R01	výkonový jistič DEON do 200A	KUS		1,000	1,81%	03/2021
802	R02	osazení a zapojení výkonového jističe do 400A	KUS		1,000	1,81%	03/2021
803	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	KUS		12,000	1,81%	03/2021
804	101306	kabel 1kV CYKY 5x2,5	M		32,000	1,81%	03/2021
805	210810098	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 5x10	M		32,000	1,81%	03/2021
806	747212	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	KUS		1,000	1,81%	03/2021
Celkem za SO							
SO 532							
801	R01	svítidlo LED/IP66/nekompenz	KS		4,000	1,81%	12/2020
802	R02	svít LED IP65 pr 310mm 50039	KS		2,000	1,81%	12/2020
803	R03	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000mm/IP44 RP1	KS		1,000	1,81%	12/2020
804	R04	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000mm/IP44 RP2	KS		1,000	1,81%	12/2020
805	741370104	svítidlo průmyslové stropní/2 LED	KS		4,000	1,81%	12/2020
806	741372152	svítidlo průmyslové nástěnné LED	KS		2,000	1,81%	12/2020
807	R05	Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč. příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000mm/IP44	KS		2,000	1,81%	12/2020
Celkem za SO							
Celkem za sestavu							