

„Stavební úpravy gastroenterologické ambulance Nemocnice Na Homolce“

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD č. 09
Datum: 21.12.2021	Místo konání: Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce

Účast a kontakty:

Jméno	organizace	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
	Nemocnice NH	investice			X	X
	LT Projekt	AD, projektant				X
	BUNG	TDS, BOZP			X	X
	Bohemik	Dodavatel			X	X
	Ordys	dodavatel			X	X
	Bohemik	Jednatel				X

Aktuálně prováděné práce

GD aktuálně dokončuje I. etapu projektu a chystá ji k předání investorovi.

K 12.12. dokončil dodavatel I. etapu a 13.12. zahájil bourací práce na II. etapě.

Plnění harmonogramu

Základní harmonogram:

I. etapa dokončení a předání v neděli 12.12.2021

II. etapa 13.12.2021 – ~~16.01.2022~~ **prodlouženo do 23.01.2022**

III. etapa ~~16.01.2022 – 31.01.2022~~ **posun 23.01.2022 – 07.02.2022**

Práce v době svátků:

Práce budou probíhat do 22.12. včetně,

po Vánocích se bude pracovat 27.12. – 30.12.

po Novém roce budou práce zahájeny 03.01.2022

Body zápisu

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
07/01 (07.12.21)	Napojení rozvaděče pro III. etapu + elektro obecně INV žádá GD o prověření možnosti napojit elektroinstalaci z III. Etapy do nového rozvaděče I. etapy a rozvaděč III. etapy zrušit. GD prověří KD08 – 14.12.2021 GD potvrdil možnost napojit novou elektroinstalaci II. a III. etapy do nového rozvaděče. INV s DOD elektro ještě prověří konkrétní provedení (co napojovat do nového rozvaděče, co nechat na starém rozvaděči (nové zásuvky, stávající zásuvky, světelné okruhy (vše nové), nouzové osvětlení). Nutno též dohodnout řízení nového osvětlení a to vč. I. etapy. KD09 – 21.12.2021 Mezi INV a DOD EL došlo k dohodě o ukončení jednotlivých větví elektroinstalace	GD, INV	Obratem
		DOD EL, INV	Obratem
07/02 (07.12.21)	Kvalita podlahových krytin z PVC INV rozporuje kvalitu položení podlahových krytin z PVC v I. etapě. Rohové spoje v místě soklu nejsou provedeny dle požadavků INV, vnitřní rohy neumožňují snadné vytírání, část vnějších rohů není provedena dle vzoru. Svařování PVC není provedeno dostatečně kvalitně. V m.č. 422 není provedeno řádné vyrovnání podlahy pod PVC a propisuje se výrazná nerovnost. KD08 – 14.12.2021 INV informuje GD s předstihem o termínu kontroly kvality položení dodavatelem PVC	GD, INV	Obratem
		GD, INV	Dle průběhu
07/03 (07.12.21)	Více a méně práce INV žádá GD o předložení předběžného přehledu více a méně prací. Do 20.12.2021 KD09 – 21.12.2021 Po dohodě mezi GD a INV posunut termín do 01.01.2022 – NUTNO SPLNIT	GD, INV	14.12.2021
		GD	01.01.2022

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
07/07 (07.12.21)	Kontrolní dny Kontrolní dny se budou konat pravidelně v úterý od 10:00. Nejbližší KD budou 14.12., 21.12., 28.12., 04.01.	všichni	info
07/08 (07.12.21)	Dílčí předání I. etapy Dílčí předání I. etapy proběhne v rámci KD v úterý 14.12.2021. PROBĚHLO	všichni	14.12.2021
07A/01 (10.12.21)	Zápis z předpředání I. etapy ze dne 10.12.2021 (seznam vad a nedodělků) Obecně: <ul style="list-style-type: none"> • INV reklamuje kvalitu podlahového PVC (viz bod 07/02) • TDS žádá o technický list k roletám (nutná kontrola správnosti provedení bočního vedení) • Je nutno dokončit nátěry trubek UT • Je nutno připevnit nerezové prahy dveří – k 14.12. částečně hotovo • Dotmelit spáry u horních skříněk kuchyní • Na sociálních zázemí zatmelit spáru mezi obkladem a zárubněmi • Zprovoznit nouzový systém na WC • Srovnat čelní panel u šuplíků kuchyní na klik-klak otvírání Chodba: <ul style="list-style-type: none"> • Doplnit krycí desku jádra (jen provizorně do výměny za nové desky) – k 14.12 OK • Doplnit výmalbu na SDK čele podhledu u okna • Posunout desku rastrového podhledu s VZT výústkou u okna do osy světél – k 14.12. OK • Doplnit SDK desku provizorního podhledu u budoucích hliníkových dveří – k 14.12. OK • Doplnit požární dvířka • Doplnit ukončení zad vestavěné skříně až k podlaze. – k 14.12. OK • U vestavěné skříně sjednotit barevně VZT výústky. – k 14.12. OK • Vyměnit zlomenou kazetu podhledu Odpočívárna D422 <ul style="list-style-type: none"> • Barevně a tvarově sjednotit rozety na tyčích závěsů kolem lůžek • Doplnit „T“ kus na tyče pro závěsy • Opravit termostatický ventil na radiátoru Vyšetřovna D421 (rohová) <ul style="list-style-type: none"> • Doplnit krycí lištu na k závěsu ramen • Upravit detaily u zárubní pro posuvné dveře. • Doplnit poličky do horních skříněk kuchyňské linky (mimo závady) Dekontaminace D420 <ul style="list-style-type: none"> • Opravit nátěr vstupní zárubně • Doplnit lišty kolem sušící skříně • Dosilikonovat umyvadlo Vyšetřovna D419 <ul style="list-style-type: none"> • Vyměnit přeříznutou kazetu podhledu 	všichni	14.12.2021
08/01 (14.12.21)	Rolety oken z vyšetřoven 419 a 421 Uživatelé nevyhovují instalované rolety, při slunci nezastiňují dostatečně monitory, není dostatečná viditelnost. GD objedná nové rolety s tmavou a nepropustnou látkou, stávající rolety po dodávce nových demontuje a předá INV. Před objednávkou nutno novou látku a způsob bočního vedení odsouhlasit s uživatelem. KD09 – 21.12.2021 GD prezentoval návrh látek pro rolety, byl předběžně odsouhlasen vzorek Proclima tmavě šedá 20-454D. Pokud INV nebude rozporovat, lze po 28.12. objednat.	GD, INV	Dle postupu
08/02 (14.12.21)	Odstraňování VaN I. etapy Provádění odstraňování vad a nedodělků z I. etapy je vždy nutné předem dohodnout s vrchní sestrou (tel.:)	GD, INV	Dle postupu
08/03 (14.12.21)	Dodávka dveří INV žádá GD o potvrzení, že interierové dveře budou dodány dle uzavřených dohod, tedy že budou dodány a namontovány do konce II. etapy (16.01.2022)	GD, INV	21.12.2021

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
08/04 (14.12.21)	Spínače izolované soustavy INV upozorňuje, že všechny spínače izolované soustavy musí zůstat ve stávajícím stavu a nesmí se měnit a demontovat.	GD, INV	info
08/05 (14.12.21)	Zpřesnění PD pro II. etapu m.č. 425c <ul style="list-style-type: none"> Bude osazena jen jedna nová sušící skříň, polohu zpřesní INV. INV upřesní rozvržení kuchyňské linky a polohu dřezu a výlevky. Nad parapetem levého okna bude v ostění osazena sestava 4x silová zásuvka a 2x datová dvojjásuvka. Osazení na ŽB sloup bude doplněno přízdívkou (SDK či porobeton) m.č. 425d <ul style="list-style-type: none"> Průvrt do podlahy pro kanalizaci do 3.NP bude stavba provádět v sobotu. Nad parapetem levého okna bude v ostění osazena sestava 4x silová zásuvka a 2x datová dvojjásuvka. 426 <ul style="list-style-type: none"> Sestava vybavení od rohu místnosti: úpravná vody – umyvadlo – stávající linka Nová sušička bude stát u okna, prostor pod parapetem zaslepit směrem do místnosti a pod parapet SDK příčkou na výšku parapetu a hloubku sušičky (zaslepení rohu) Nad parapetem pravého okna bude v ostění osazena sestava 4x silová zásuvka a 2x datová dvojjásuvka. m.č. 426a <ul style="list-style-type: none"> Prostor zkrátit o výlevku za stávající zárubeň, doplnit SDK příčku. WC doplnit malým rohovým umyvadlem se stojánkovou baterií proti dveřím. Osadit novou WC mísu provedení kombi. Podhled kazetový Obklad typový jednoduchý m.č. 427 <ul style="list-style-type: none"> Minimum úprav, jen VZT, podhledy, malba Vypínače za dveřmi redukovat na minimum a osadit pod sebe. Vyměnit koncové prvky silno a data za nové Nerovnosti omítek srovnat při malování INV prověří datové připojení místnosti 	GD, INV	info
09/01 (21.12.21)	Příčka mezi m.č. 425c a 425d Stávající zděná příčka mezi m.č. 425c a 425d bude odstraněna z důvodu nízké stability po zasekání instalací. Příčka bude nahrazena novou v rozsahu od parapetu k rohu, včetně zárubně. GD zachová maximální množství již dokončených instalací. Nutno provést výztuhy pro zavěšení kuchyně.	GD, INV, TDS	Dle postupu
09/02 (21.12.21)	Stávající rozvody vody GD oznamuje, že v místech, kde stávající rozvody vody jsou zachovány ale manipuluje se s nimi budou z důvodu možného poškození nahrazeny novými z důvodu možného rozvolnění pájených spojů	GD, INV, TDS	Dle postupu
09/03 (21.12.21)	Úklid před rentgenem INV žádá GD o provedení úklidu chodby před rentgenem	GD	obratem
09/04 (21.12.21)	Respirátory INV upozorňuje, že je bezpodmínečně nutné používat po celou dobu respirátory. Jinak budou po GD vyžadovány smluvní sankce.	GD	obratem

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Termín konání příštího KD č. 10 bude standardně v úterý 28.12.2021 v 10:00

Zapsal: _____, TDS, BUNG CZ., tel.
Dne: 27.12.2021

Za GD

Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu